

会议纪要

工程名称：南通象屿海洋装备有限责任公司 8 兆峰瓦光伏项目

签发：刘士发

编号：XYGF-004

会议地点	光伏项目部	会议时间	2019 年 12 月 05 日
会议主持人	李明冬		
会议主题：关于施工进度及施工安全			
会议内容： 今日 2019 年 12 月 05 日周四下午 12:30，我部主持在南通象屿海洋装备有限公司 C 楼 208 室光伏项目部召开第四次工程监理例会，会议内容如下： 高磊：（业主） 1、要求总包单位确认高压侧设备基础动工的确切时间。 2、现场施工要注意施工安全，铁舫车间屋面发现烟头，要求总包单位在支架安装验收合格后将屋面清理干净后再进行组件安装，如若在组件安装过程中再发现烟头，将按照考核制度表中金额进行考核。 3、建议总包单位组件进场做隐裂检测时通知监理和业主到场。 4、要求总包单位在组件到场后注意成品保护，工程竣工确保现场留有 8 块备品备件。 5、要求总包单位确认工程并网时间及竣工时间。 6、现场与图纸有出入，要求总包单位在施工过程中将细节性问题在图纸不符处标注出来，方便在竣工图中改掉，竣工后做到现场与图纸一致。 7、组件到场后检测无问题卸车即视为接收组件，总包方承担保管保护组件的责任，若发生损失损坏则予以赔偿。 李明冬：（监理） 8、要求总包单位尽快将施工组织设计报审至监理部。 9、要求总包单位施工前对新进施工人员做好安全交底并形成书面文件报审至我部（桥架安装、组件安装）。 10、要求总包单位按照图纸要求进行三级自检，自检合格后将验收申请表提			



扫描全能王 创建

交至我部，我部现场验收合格后方可进入下道工序。

11、升压站基础施工停滞，为推进工程进度，要求总包单位尽快安排施工人员进场施工。

12、组件进场要堆放整齐，周围要拉好警戒带，做好成品保护措施，提前和厂方协调好材料堆放的位置。

13、要求总包单位更新施工进度计划。

14、要求总包单位提供焊接人员的特殊工种作业操作证，满足现场施工需求。

杨世杰：（总包）

15、升压站土建部分的施工时间于2019年12月6日确定后通知监理部与业主单位。

16、并网时间定于2020年1月10日前，竣工日期定于2020年1月10日。

主送单位	四川艾思玛电力工程有限公司		
抄送单位	南通昌屿新能源有限公司		
发文单位	南通象屿海洋装备有限责任公司 8兆峰瓦光伏项目监理项目部	发文时间	2019年12月05号

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



