

会议纪要

工程名称：南通象屿海洋装备有限责任公司 8 兆峰瓦光伏项目

签发：刘坡

编号：XYGE-007

会议地点	光伏项目部	会议时间	2020 年 3 月 26 日
会议主持人	李明冬		
会议主题：关于施工质量及施工安全			
会议内容： 今日 2020 年 3 月 26 日周四上午 10:30，我部主持在南通象屿海洋装备有限公司 C 楼 208 室光伏项目部召开第七次工程监理例会，会议内容如下： 高磊：（业主） 1、在分段车间发现组件上有脚印，压块未卡在导轨上要求总包单位对新进场的施工人员进行技术培训。 2、要求总包单位提供项目经理到场的准确时间。 3、要求总包单位更新进度计划并确定并网时间。 李明冬：（监理） 4、要求总包单位尽快整改分段车间组件中压、边压未卡在导轨上及螺栓松动等施工质量问题。 5、要求总包单位提供开关站施工人员的资质文件。 6、要求总包单位尽快报审送检试块的检查报告。 7、要求总包单位尽快与业主方沟通开关站接地的问题并提供开关站接地方案报审至监理部审核，在此期间贵方不得进入下道施工工序。 8、要求总包单位提供安全员到场的准确时间。 9、要求总包单位对新进场的施工人员进行安全及技术的交底并形成文件报审至监理部，待审核通过方可进入现场进行施工。 10、要求总包单位施工进度与施工资料同步进行，未经同意不得进入下道工			



序。

杨世杰：（总包）

- 11、项目经理到达现场的准确时间于 2020 年 3 月 27 日答复。
- 12、安全员到场的准确时间于 2020 年 3 月 27 日答复。

主送单位	四川艾思玛电力工程有限公司		
抄送单位	南通昌屿新能源有限公司		
发文单位	南通象屿海洋装备有限责任公司 8兆峰瓦光伏项目监理项目部	发文时间	2020年3月27 号

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

