

会议纪要

工程名称：南通象屿海洋装备有限责任公司 8 兆峰瓦光伏项目

签发：刘发

编号：XYGF-001

会议地点	光伏项目部	会议时间	2019 年 11 月 06 日
会议主持人	李明冬		
会议主题：关于施工进度及施工安全			
会议内容： 今日 2019 年 11 月 6 日周三下午 14:00，我方主持在南通象屿海洋装备有限公司 C 楼 208 室光伏项目部召开第一次工程监理例会，会议内容如下： 高磊：（业主） 1、现场施工要注意安全，严禁吸烟、屋顶垃圾随时清理，要求监理单位编制管理制度考核表，考核表作为附件，附在这次会议纪要后面，总包单位要严格管理。 2、要求总包采购箱变时履行总包合同，在箱变生产时提前告知业主单位，以便业主单位派专人去厂方现场监造。 3、要求总包单位将施工总进度计划加盖项目部章一式两份，一份给业主单位，一份给监理单位。 4、要求总包单位尽快给出支架搭接处的可行性施工方案并给出具体的回复时间。 5、分段车间高度 28 米，建议总包单位合理安排施工人员中午用餐情况，避免施工人员来回爬爬梯，消耗太多的体力。 6、要求总包单位尽快确定最终的接入方案并给出具体的回复时间。 7、现场中发现局部有阴影遮挡要求总包单位尽快联系设计单位给出相应的说明并给出具体的回复时间。 8、加快施工进度保证 2019 年 12 月 30 日全容量并网，若不能全容量并网将按照 EPC 合同内的条款执行。 9、要求总包单位尽快提供屋面的荷载报告及支架计算书（加盖红章）。 10、组件到场后，在安装前进行到货检测。			



扫描全能王 创建

李明冬：（监理）

- 11、要求总包尽快上报开工资料（开工报告、项目部成立文件、项目章授权书、特种人员操作证及修改后的专项方案等）。
- 12、施工前对施工人员做好技术交底及三级安全教育等文件，每日施工前站班会要进行安全交底并形成影像资料封存。
- 13、确定每周三下午 2 点召开监理例会。
- 14、巡视施工现场发现 1#、2#箱变基础与施工图纸不符，要求总包单位在箱变吊装前提供最新版蓝图，若蓝图未出或最新版蓝图与施工现场箱变基础不符，我方则不同意吊装箱变。
- 15、进入施工现场要佩戴好安全帽，闲杂人等不允许进入施工现场，禁止在施工现场抽烟，酗酒者酒后禁止进入施工现场，每日产生的生活垃圾及材料垃圾及时清理，避免堵住屋面排水管道，如发现以上问题将严格按照管理制度考核表对总包单位进行考核。
- 16、吊车在施工过程中要严格遵守“十不吊”原则，禁止违章操作，若违反“十不吊”原则，将按照管理制度考核表对总包单位进行考核。
- 17、屋面临边防护围栏及新增 0.5MW 光伏支架已到达施工现场，要求总包单位安排施工人员对屋面围栏及支架进行安装，推进整体施工进度，保证项目按照总进度计划如期进行。
- 18、要求施工人员穿统一马甲做到文明施工，严格按照总进度计划进行施工，保证项目如期并网。

杨世杰：（总包）

- 19、关于局部阴影遮挡问题于 2019 年 11 月 15 日前给业主单位回复。
- 20、关于支架搭接可行性方案的问题于 2019 年 11 月 15 日前给业主单位回复。
- 21、关于箱变基础图纸与现实不符的问题，会联系设计单位在箱变吊装前出最新版蓝图。
- 22、我方自愿放弃组件到货检测，如后期组件发生隐裂现象，一切责任由总包单位承担。

主送单位	四川艾思玛电力工程有限公司		
抄送单位	南通昌屿新能源有限公司		
发文单位	南通象屿海洋装备有限责任公司 8兆峰瓦光伏项目监理项目部	发文时间	2019年11月08号

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



