

温州乐泰 150MW 农光互补项目

专 题 会 议 纪 要

(第一期)

温州乐泰 150MW 农光互补项目



监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-001

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.4.11
会议主持人	唐展	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容: 会议由建设单位主持召开, 由升压站参建单位汇报施工节点, 满足 6.30 并网要求。 一、业主单位: 明确并网时间节点“6.30”并网, 本月底主变、开关柜等设备进场, 施工场地应满足进场要求。 二、施工单位 1、配电楼外墙: 北、东、南三面月底安装完成, 屋面防水同步。骨架 4 月 12 日开始焊接。 2、电缆沟: 配电装置楼至主变电缆沟 4 月 18 日完成。 3、事故油池底板 4 月 13 日浇筑, 4 月 18 日二次浇筑。 4、污水池 4 月 12 日开始施工, 4 月底前施工结束。 5、SVG 架空层 4 月 14 日开始浇筑。 6、综合楼 1 层内墙、二次浇筑 4 月 21 日施工完成 7、主变防火墙 4 月 20 日施工完成 8、内饰地砖、防火门等材料严格按照合同规定, 样册报业主方审核确认。 三、监理单位 1、施工方严格按节点施工完成, 场地必须满足设备进场要求。 2、安全文明施工、各项防疫措施落实到位。				

3、签证等文件报监理部前，必须由业主、监理、施工单位三方见证，否则监理部将决绝签字确认。

主送单位	浙江中天智汇安装工程有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.4.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

温州乐泰 150MW 农光互补项目 会议签到表

日期:

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王明	项目部	--	13082857886
叶建	项目部		18268151617
王会			13773859357
陈海	项目部		15079236437
张	项目部		13598570410
王	项目部		15067008788
葛	项目部		13276660183
杨	--		15670006664

