

温州乐泰 150MW 农光互补项目

专 题 会 议 纪 要

(第二期)

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-002

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.4.13
会议主持人	唐展	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

会议由建设单位主持召开, 本项目并网节点为 6.30, 所有参建单位围绕 630 并网要求计划施工, 施工过程严格把控工程质量、安全文明施工, 确保工程顺利、圆满并网。

一、业主单位:

- 1、新进场 2 家支架、组件安装施工队伍, 水、电、清洁等费用照例由各施工单位自行承担。本项目地址为瓯飞围垦生产区, 日常出入车辆需要办理通行证, 通行证办理需要缴纳 1000 元押金。各项费用、押金统一由业主代表谢建公开明细并收缴, 各施工队伍离场时, 退还通行证押金。
- 2、升压站: 施工必须按照节点计划进行。为赶进度, 晚上需加班照明等其他安全措施必须到位方可施工。月底大型设备进场, 升压站应满足装卸条件。
- 3、光伏场区打桩: 现阶段进度缓慢, 施工单位需加快施工进度。17#、18#、19# 地支架厂家 20 号材料进场, 打桩需满足支架安装要求。
- 4、光伏区支架、组件安装: 已与摩昆支架厂家进行沟通, 加大材料进场量。先能电力现每日焊接柱头工程量偏低, 为满足并网, 应严格按照计划进度施工。鑫冠园林施工人员严重不足, 适量增加进场人员。上海摩昆、正泰自动化整套支架近日各进场一组, 施工单位应做好计划安排。

二、施工单位

- 1、升压站: 4 月 15 号开始场坪, 场坪塘渣等材料, 需要建设单位协调解决。大型设备进场提前通知, 我方会与货运单位协调进场路线、方案。
- 2、鑫冠园林: 为满足施工进度要求, 近日增加人员进场。场地排水按引流方案进行, 需破除水渠, 业主回复可以先施工, 待施工完成再修复。支架部分材料还未

进场，需要业主与供货单位协商尽快供货，避免造成工期延误。

3、先能电力：施工人员满足现安装进度，安全明文施工已落实，疫情防控措施已到位。支架材料进场缓慢，需业主与供货方协调。

4、盐城巨卓：为加快进度已新增水挖机，现场施工条件恶劣，尽力加快施工进度。

三、监理单位

1、并网目标明确为 6.30，各施工队加赶工期，但质量、安全、防疫不能放松警惕。

2、工地例会为每周四 15 点召开，各施工单位参会人员必须按时到场。例会各施工单位应准备纸质周报，周报内容应含有反映本周进度、下周计划。

3、光伏区打桩为光伏区基础，关系到后期支架、组件安装，打桩垂直度、标高、轴线严格把控，加强对施工人员技术交底，落实整改地块。

4、光伏区为跟踪式支架，单体质量大，项目地为沿海地区，要求柱头焊接必须满焊，牢固。满足规范、设计要求。

5、施工要进度与资料同步，未报审资料尽快落实到位。特种作业必须持证上岗。

6、升压站月底应具备大型设备进场条件。不得延设备进场计划进度。

主送单位	浙江中天智汇安装工程有限公司 盐城市巨卓建设工程有限公司 浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 4. 14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

温州乐泰 150MW 农光互补项目 会议签到表

日期:

[illegible]