

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要

（第二期）

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-002

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020. 3. 24
会议主持人	唐展	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

会议由建设单位主持召开, 由各参建单位分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及分工; 建设单位介绍开工准备情况, 施工单位汇报施工准备情况; 建设单位和监理单位对准备工作情况提出意见和要求。

一、业主单位:

- 1、由甲方代表唐展介绍各参建方, 支架安装两家施工单位-浙江鑫冠园林建设有限公司、先能电力工程有限公司, 常州正衡电力工程监理有限公司及温州乐泰光伏发电有限公司参建人员。
- 2、光伏区支架共 4 家供货单位, 浙江鑫冠公司负责光伏区 1、2、3、35、36、37 共 6 个地块支架安装, 支架厂家为上海摩昆。先能公司负责 4、5、6、7、8、9、10、11 共 8 个地块支架安装, 支架厂家为正泰自动化、上海维旺。
- 3、各参建方资料必须与施工同步, 资料与工程款挂钩。各施工单位必须严格执行, 如因此造成后期工程款延误, 由各单位自行负责。
- 4、光伏区支架材料进日进场, 两家施工单位应明确材料员, 支架材料进场后各参建单位明确材料质量、数量, 施工单位确认无误后签收, 由施工单位妥善保管支架材料。
- 5、因支架各个厂家安装工艺略有不同, 本项目为跟踪支架, 略有难度, 供货厂家在安装之前委派专业工程师进行试装。后期施工单位如有不确定工作面, 应及时与项目部沟通, 与厂家明确方案, 保障本项目支架安装顺利完工。

二、监理单位:

- 1、各施工单位监理完善的资料管理制度, 编制按照浙江省地方标准执行
- 2、各施工单位建立完善的交底记录制度、建立完善材料进场台账制度。
- 3、施工人员必须绿码进场, 并进行三级安全教育。进入施工区域人员必须佩戴安

全帽、口罩，严禁午间饮酒。支架安装做好安全措施，警示标识、标牌到位，施工前进行技术交底。

4、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、施工单位

1、严格按业主方、监理方要求施工，做好安全教育、技术交底。

2、支架材料各零配件种类繁多，请业主方与厂家沟通，螺栓、螺母、垫片等小配件尽量集中供货，避免零散到货，有利于集中保管。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 光能电力工程有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 3. 24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。