

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-001

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室			会议时间	2020. 4. 11
会议主持人	唐展	会议主题	施工进度、质量、安全		
本次会议内容：					
会议由建设单位主持召开，由升压站参建单位汇报施工节点，满足 6.30 并网要求。					
一、业主单位：					
明确并网时间节点“6.30”并网，本月底主变、开关柜等设备进场，施工场地应满足进场要求。					
二、施工单位					
1、配电楼外墙：北、东、南三面月底安装完成，屋面防水同步。骨架 4 月 12 日开始焊接。					
2、电缆沟：配电装置楼至主变电缆沟 4 月 18 日完成。					
3、事故油池底板 4 月 13 日浇筑，4 月 18 日二次浇筑。					
4、污水池 4 月 12 日开始施工，4 月底前施工结束。					
5、SVG 架空层 4 月 14 日开始浇筑。					
6、综合楼 1 层内墙、二次浇筑 4 月 21 日施工完成					
7、主变防火墙 4 月 20 日施工完成					
8、内饰地砖、防火门等材料严格按照合同规定，样册报业主方审核确认。					
三、监理单位					
1、施工方严格按节点施工完成，场地必须满足设备进场要求。					
2、安全文明施工、各项防疫措施落实到位。					

3、签证等文件报监理部前，必须由业主、监理、施工单位三方见证，否则监理部将决绝签字确认。

主送单位	浙江中天智汇安装工程有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.4.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。