


温州乐泰 150MW 农光互补项目

会
议
纪
要



温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号：ZHJL-WZLT-003

工程名称：温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.4.16
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容：

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

升压站中天智汇：

- 1、综合楼：主体浇筑完成，本周内墙完成 50%、
- 2、消防水泵房：架空层施工中，不影响 630 并网
- 3、污水池：垫层浇筑完成，底板基础钢筋绑扎完成。
- 4、配电楼：钢构主体完成，东墙骨架完成、电动葫芦支架完成
- 5、电缆沟：配电楼-主变基础开挖完成，垫层浇筑完成。钢筋绑扎、模板支护施工中
- 6、主变：基础已完成，防火墙砌砖完成
- 7、事故油池：垫层完成浇筑，内模完成
- 8、SVG 室：基础浇筑完成，搭架完成 50%

光伏区打桩盐城巨卓：

18#、19#、20#、23#、33#打桩中。复工至今完成打桩 6495 根。场地积水严重，工作难度大。

光伏区支架、组件安装先能：

1#、2#、3#场区排水，2#、3#场区散料，3#柱头焊接，累计焊接 426 个

光伏区支架、组件安装鑫冠园林：

10#、11#场区排水，10#、11#柱头散料，11#柱头焊接。累计焊接完成 130 个。

二、下周的工作计划

升压站：

- 1、综合楼：本周内墙砌砖完成。
- 2、消防水泵房：架空层施工完成
- 3、污水池：4.18 浇筑。
- 4、配电楼：外墙骨龙焊接
- 5、电缆沟：4.22 浇筑
- 6、主变：防火墙二次构造、粉墙施工
- 7、事故油池：预埋件、外模 4.17 日开始施工，4.18 日浇筑墙体。
- 8、SVG 室：4.22 浇筑

三、安全问题

- 1、进入施工区域必须佩戴安全帽，登高作业佩戴安全带等防护措施
- 2、现在疫情还未解除，每日体温、消毒必须按例进行

四、需要协调解决问题

- 1、升压站事故油池回填塘渣，需业主协调
- 2、因本项目选址为围垦区，升压站围墙设计为单立柱，中天智汇建议变更连体基础，请业主联系设计单位是否可行。
- 3、摩昆支架进场缓慢，先能电力施工人员出现窝工，请业主协调供货单位到货节点。

五、监理单位：

- 1、各施工单位建立完善的交底记录制度、建立完善材料进场台账制度。
- 2、各施工单位负责人严格管控施工人员，新进场人员必须做好三级安全教育，进入施工区域需佩戴安全帽，高空作业佩戴安全绳。
- 3、我部巡查发现焊接柱头质量不饱满，使用发电机功率不能满足施工焊接要求，建议应更换大功率发电机，焊缝必须满焊、饱满，表面平整。

4、截止今日，各施工单位资料仍未完善。

六、业主单位：

- 1、因疫情影响，本项目并网节点为 630，各单位应做好倒排计划，满足并网条件。
- 2、升压站装饰材料应提前做好样册，报与我方设计部确定方案。
- 3、先能电力因材料进场问题造成窝工，我方将协调总部给予解决方案，现柱头焊接进度缓慢，相应增加设备、人员，加快进度。
- 4、打桩单位应加大自检、自查力度，从源头把控本工程质量。支架安装因打桩质量造成经济损失，由打桩单位自行负责。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 光能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 盐城市巨卓建设工程有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 4. 17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。