

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要

（第六期）

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-006

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020. 5. 7
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报:

升压站中天智汇:

- 1、综合办公楼二层墙体砌筑完成 60%
- 2、综合办公楼二层二次结构浇筑
- 3、污水生化处理池回填完成
- 4、消防水池及泵房正负零米浇筑完成及 5 米层钢筋模板完成 90%
- 5、配电装置楼东面墙板安装完成 100%
- 6、SVG 室电缆沟完成 90%

光伏区打桩盐城巨卓:

25#、26#、27#、29#打桩中。本周完成打桩 4051 根

光伏区支架组件安装先能:

1#、2#、3#、35#场区散料、柱头焊接, 累计焊接 4208 个, 支架安装 160 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林:

7#、8#、9#、10#、11#支架散料、柱头焊接。累计焊接完成 1508 个, 支架累计安装 170 组。

二、下周的工作计划

升压站:

- 1、配电楼外墙东墙墙板 5 月 3 日施工结束。
- 2、最晚 5 月 6 日梯消防水池、综合楼女儿墙、塔楼浇筑
- 3、综合楼按照节点施工。
- 4、其他节点：5 月 8 日 SVG 电缆沟浇筑。5 月 27 日消防设施进场，门、窗 5 月 30 日进场。避雷针最晚 5 月 10 日上报方案，6 月 15 日避雷针安装结束。

光伏区打桩盐城巨卓：

下周完成打桩 3500 根

光伏区支架组件安装先能电力：

柱头焊接 2000 个，支架安装 100 组，主轴安装 224 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林：

柱头焊接 1300 个，支架安装 150 组

光伏区支架组件安装中易建设：

17#、18#、19#柱头散料、焊接。

三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。
- 2、抓好安全文明施工，严禁施工人员在支架上行走。
- 3、施工区域警示标语、标牌到位。

四、需要协调解决问题

- 1、光伏区中易建设提出支架到货不匹配、不及时，请业主催促厂家尽快进场

五、监理单位：

- 1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。
- 2、光伏区打桩施工单位打桩垂直度、轴线必须符合设计要求
- 3、为确保 630 并网节点，各施工方统计上报每日施工量、累计工程量。
- 4、组件开始安装前，施工方自检支架安装质量，合格后报监理项目部，验收后方

可进行下道工序。组件安装交底必须落实到位，禁止单人背组件、禁止过量拆组件。

5、各施工单位施工前做好班前安全教育，严禁赤膊、穿拖鞋进入施工区域。

六、业主单位：

- 1、本项目并网节点为 630，各单位应做好倒排计划，满足并网条件。
- 2、升压站装饰装修材料、照明管线、消防设施尽快落实到位。
- 3、因场地原因，管桩不可避免出现轴线、垂直度偏差，施工单位应做好自查、自检、自纠。如桩位、垂直度偏差较大，支架安装单位做好标记暂缓施工，通知业主、监理复查，由打桩施工单位整改。桩位、垂直度略有偏差，在不影响支架焊接质量情况下，需增加钢板、槽钢等措施，我方讨论后给予方案。
- 4、各施工单位应满足进度计划，增加施工人员、机械进场。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 盐城市巨卓建设工程有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.5.7

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。