

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要

（第八期）

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-008

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020. 5. 21
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报:

升压站中天智汇:

- 1、综合办公楼二次结构浇筑、内墙粉刷、地砖砌筑
- 2、污水生化处理池回填完成
- 3、消防水池及泵房浇筑完成
- 4、配电装置楼东面墙板安装完成 100%
- 5、SVG 室主体浇筑完成、墙体砌筑施工
- 6、主变至配电楼电缆沟浇筑。

上海电力建设有限公司:

- 1、2 台主变就位, 散热器安装
- 2、35KV 高压柜就位、母排安装
- 3、GIS 调运就位
- 4、配电楼架空层桥架支架焊接。

光伏区打桩盐城巨卓:

27#、29#、30#、31#打桩中。本周完成打桩 3335 根

光伏区支架组件电气安装先能:

1#、2#、3#、35#、37#场区散料、柱头焊接, 累计焊接 4208 个, 累计支架安装

320 组，组件累计安装 210 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林：

7#、8#、9#、10#、11#支架散料、柱头焊接。累计焊接完成 2780 个，支架累计安装 910 组，组件累计安装 26 组。

光伏区支架组件中易建设：

17#、18#、19#、20#立柱散料、焊接。累计焊接完成 1020 个。

二、下周的工作计划

升压站：

- 1、消防水泵房、消防水池拆模
- 2、配电装置楼外墙板安装完毕，内墙复合墙板安装、地砖铺设
- 3、综合楼外墙粉刷、一层、二层地砖铺设。
- 4、SVG 室等 SVG 设备就位后开始墙体砌筑。

光伏区打桩盐城巨卓：

下周完成打桩 3500 根

光伏区支架组件安装先能电力：

柱头焊接 2000 个，支架安装 200 组，组件安装 180 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林：

柱头焊接 1300 个，支架安装 150 组，组件安装 180

光伏区支架组件安装中易建设：

柱头焊接 2000 个，支架开始安装。

三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。
- 2、生活区每排板房最少配备 2 个灭火器，临时电缆禁止私拉乱扯。垃圾及时清

理

3、施工区域警示标语、标牌安装到位。

4、各施工单位严格按照设计施工。

四、需要协调解决问题

1、光伏区中易建设提出支架到货不匹配、不及时，请业主催促厂家尽快进场。

五、监理单位：

1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。

2、光伏区打桩施工单位打桩垂直度、轴线必须符合设计要求

3、为确保 630 并网节点，各施工方统计上报每日施工量、累计工程量。

4、组件开始安装前，施工方自检支架安装质量，合格后报监理项目部，验收后方可进行下道工序。组件安装交底必须落实到位，禁止单人背组件、禁止过量拆组件。

5、各施工单位施工前做好班前安全教育，严禁赤膊、穿拖鞋进入施工区域。

六、业主单位：

1、本项目并网节点为 630，各单位应做好倒排计划，满足并网条件。

2、升压站装饰装修材料、照明管线、消防设施尽快落实到位。

3、因场地原因，施工过程中不可避免出线交叉施工，各施工单位应合理安排各工序施工，如需要破开路面、开挖电缆沟、升压站配电楼内墙施工影响电气施工等问题，应提前通知我单位、其他施工单位，避免影响进度。

4、各施工单位应满足进度计划，增加施工人员、机械进场。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 盐城市巨卓建设工程有限公司 中易建设有限公司
------	---

	上海电力建设有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.5.7

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。