

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要

（第九期）

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-009

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020. 7. 16
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容：

一、业主单位：

本次会议主要有两个单元分别为支架组件安装、电气施工。

1、支架组件安装：

各施工单位组织已安装完成地块自检验收计划，经自检验收合格后报监理、业主部。由监理部组织中间验收工作，参加验收单位为：业主、监理、施工方。验收需符合相关规定，资料必须齐全。

2、电气施工：

截止今日，施工单位仍未上报施工进度计划，对已完成支架组件安装地块无计划施工，致项目部无法对进度进行有效监管。限各施工单位明日上报承建范围进度计划。

施工过程中，每个地块要有完整的电缆使用记录，各项试验数据。并严格按照下列几点执行：

①：材料出库、退库必须经业主电气工程师王小军确认签字。

②：资料是施工过程的必要条件，申报工程款，无过程资料将不予签字。

③：材料出库后归各施工方自行保管，根据每个地块剩余材料申请退库，经业主项目部核对无误后方可申请下批材料。

④：根据地块施工，每个地块上报进度计划，施工结束需自检，自检合格后报监理、业主项目部中间验收。

⑤：每日施工结束各施工班组日工作情况统一汇报到各施工单位，由施工单位报工作群。

施工现场用水用电费用，由各单位自行负责，由项目部统一收取缴纳。如不缴纳将进行断水断电处理。请各家单位须知。

现阶段光伏区电气大面积施工，巡视中发现诸多问题，

- ①、汇流箱电流较大，易引发火灾。开路电压、绝缘电阻测试通过后方可把 MC4 插头接入汇流箱。
- ②、因本地施工环境潮湿、雨水较多，未接入汇流箱 MC4 插头需做好成品保护工作，避免安全隐患。
- ③、MC4 插头制作必须使用专用压钳，如现场施工人员使用其他工具制作，将驱逐本项目，损失由所在单位自行负责。
- ④、汇流箱至逆变器低压电缆敷设，需使用地滑轮，防止电缆刷蹭。

二、监理单位：

- 1、天气炎热，各单位做好防暑降温工作。
- 2、因施工厂区较大，施工车辆较多，各单位注意行驶安全。
- 3、电气施工随意，必须按照图纸要求施工，须有安装记录。
- 4、隐蔽工程经业主、监理验收后方可回填。
- 5、高压电缆标示桩安装，除图纸要求外，需在电缆起始点、终点设置。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 7. 17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。