

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要

（第十期）

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-010

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.7.23
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报:

升压站中天智汇:

1、围墙、大门主体、栏杆完成 60%，照明、水电完成 80%，玻璃安装完成 40%，雨水管道完成，给水管道完成。

上海电力建设有限公司:

- 1、集线线路 5、6、7、8 四条主线完成耐压试验完成。
- 2、箱变通讯光纤完成 19 台。
- 3、6#、7#地块桥架支架完成 80%。
- 4、8#、9#汇流箱至逆变器直流电缆敷设完成 8000 米。
- 5、5#地块汇流箱至逆变器直流电缆敷设完成 3000 米，汇流箱安装 14 台。
- 6、高压电缆检修井全部完成共 57 个。

先能电力有限公司:

支架组件:

- 1、支架累计安装 41MW, 组件累计完成 34MW

电气:

- 1、1#、2#、3#地块组件汇线、组串汇线、汇流箱至逆变器桥架、电缆、支架接地完成。35#、36#、37#地块桥架完成 50%，
- 2、10#、11#、14#、15#、16#除环网接地，其他施工结束。12#、13#汇流箱至逆

便器直流电缆敷设完成，1*4 光伏电缆正在施工，16#环网接地施工完成 30%。

光伏区支架组件安装鑫冠园林：

主电机支撑焊接 6#、8#、9#完成。组件安装 2300 片，整改消缺。4#~11#地块共差 3MW 未完成（因材料缺失，厂家正在补发）。

中易建设：

支架组件：

1、本周主梁完成 8.9MW，累计完成 51.6MW，组件安装 11.2MW，累计完成 39.1MW
电气：

1、21#、23#、24#地块桥架安装 950 米，汇流箱安装 35 台，逆变器安装 35 台，
低压交流电缆敷设 2381 米。接地环网 1652 米。

二、下周的工作计划

中天智汇：

路沿石完成 90%，人行道完成 85%，围墙照明 85%，楼梯扶手完成 70%，配电
装置楼、综合楼、SVG 室、消防水泵房照明完成，电缆沟盖板完成。

先能电力：

35#、37#地块支架组件安装完成，36#完成 50%。支架安装 6MW，组件安装 5MW。
1#~3#环网接地完成，35#~37#桥架安装至 80%，光伏电缆完成 5 万米。12#、13#
光伏电缆串线完成，环网接地完成。

鑫冠园林：

整改已安装支架、组件，与支架厂家沟通缺件，尽快发货。

中易建设：

主梁全部完成，组件安装 11MW。21#、23#、24#电气施工完成，接地环网 17#~20#
完成

上海电建：

4#~9#电气安装完成 80%，集电线路耐压试验完成，光纤施工完成。4#组件下

周末安装完成转移至 28#施工。

三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。
- 2、做好防暑降温工作，合理安排工作时间。
- 3、进入场区车辆注意行驶安全，严禁超速。
- 4、严格控制生活区生活用电，电工定期检查线路。

四、需要协调解决问题

- 1、升压站大门踏步设计图纸有异议，请业主与设计部门确定。
- 2、围墙柱帽设计为贴砖，现场施工方认为不可行，建议更换刷涂料。
- 3、绿化方案下周交于业主，请确认。

五、监理单位：

- 1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。
- 2、严格按照设计图纸施工，如有不明确处，各施工方应报与业主，联系设计变更
- 3、近期天气炎热，施工人员出勤不集中，各施工单位应定制相应方案，保证进度。
- 4、上周业主监理共同对 3 家施工单位已完成地块过程初检，整改单已发文至各单位，应安排人员进行消缺，加强对施工人员技术交底。
- 5、监理人员满足本工程项目监理工作的需求

六、业主单位：

- 1、帷盛支架光伏电缆沿主轴抱箍敷设，主轴转动磨损电缆造成严重隐患。要求立即整改。后续施工严格避免此问题再出现。
- 2、组串汇线下引至汇流箱波纹管敷设美观度差。
- 3、升压站土建施工不明确处，整理为工程联系单，上报业主。
- 4、升压站高压电气加快消缺自检，完成申请初检。
- 5、支架接地做出样板，经监理、业主确认后方可施工。
- 6、组件汇线连接，MC4 插头处需要绑扎，请各单位明确，避免返工

- 7、各施工单位严格按照劳务合同与施工人员结算工资，严禁欠薪。
- 8、鑫冠园林缺失支架材料，应明确数量，严格管理。

主送单位	浙江鑫冠 园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 7. 25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。