

温州乐泰 150MW 农光互补项目

# 会 议 纪 要

(第十二期)



温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

# 会议纪要

编号：ZHJL-WZLT-012

工程名称：温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.9.26
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容：

## 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

### 升压站中天智汇：

1、升压站土建已完成，目前剩局部修补作业，室内家具安装。

### 上海电力建设有限公司：

- 1、高压电缆头耐压试验完成，箱变通信光纤完成。
- 2、汇流箱至逆变器电缆敷设完成。
- 3、光伏电缆敷设完成 85%。
- 4、桥架安装完成 90%。
- 5、环网接地完成 30%。

### 先能电力有限公司：

- 1、支架累计安装 53MW, 组件累计完成 53MW。
- 2、电气安装完成 85%。
- 3、光伏电缆敷设完成 85%。
- 4、接地安装完成 20%。

### 光伏区支架组件安装鑫冠园林：

组件安装累计完成 31WM，4#地块剩 1.7MW 未安装完成。

### **中易建设:**

- 1、支架安装全部完成, 组件累计完成 59MW。
- 2、电气安装完成 90%。
- 3、光伏电缆敷设完成 95%。
- 4、接地安装完成 60%。

## **二、下周的工作计划**

### **中天智汇:**

场区室内家具安装, 消缺。

### **先能电力:**

组件安装 4MW, 电气施工完成 90%, 接地安装完成 40%。

### **鑫冠园林:**

组件安装全部完成, 整改已安装支架、组件。

### **中易建设:**

组件安装全部完成, 电气施工完成 95%, 接地安装完成 80%。

### **上海电建:**

汇流箱变至逆变器电缆敷设全部完成, 光伏电缆敷设完成, 接地安装完成 60%。

## **三、安全问题**

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽, 高空作业佩戴安全带。
- 2、做好防雨降温工作, 合理安排工作时间。
- 3、进入场区车辆注意行驶安全, 严禁超速。
- 4、严格控制生活区生活用电, 电工定期检查线路。

## **四、需要协调解决问题**

无

## **五、监理单位:**

- 1、各施工单位完善施工资料, 施工资料与施工同步。
- 2、增加电气施工人员, 并网前要保证箱逆变接地完成。

- 3、接地敷设安装要严格按照设计图纸施工，未达到设计图纸要求的必须整改。
- 4、近期天气多雨，施工人员出勤不集中，各施工单位应定制相应方案，保证进度。
- 5、各单位对监理部发出的监理通知单提到的施工质量问题，要及时整改并予以回复，有疑问的尽快与业主和设计沟通解决。
- 6、做好施工安装记录，完善资料，进场材料购配件尽快报审。
- 7、加强施工人员安全教育，做好安全防护。

#### 六、业主单位：

- 1、电气安装剩余电缆头尽快退库，如丢失自行负责。
- 2、高压电气设备清册、合格证、质量证明文件等整理全面报监理、业主项目部。
- 3、高压电缆清册整理报业主部确认。
- 4、升压站月底送电，光伏区要最大容量并网。
- 5、施工各单位做好施工安装记录，完善施工资料。
- 6、各施工单位做好安全防护。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 9. 27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。