

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会
议
纪
要



温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-001

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐耀生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.11.21
会议主持人	周志方	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

会议由建设单位主持召开,由各参建单位分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及分工;建设单位介绍开工准备情况,施工单位汇报施工准备情况;建设单位和监理单位对准备工作情况提出意见和要求,明确工地例会的时间、地点和主要参见人员。

一、业主单位:

- 1、确定每周四下午 3 点召开工地例会,相关负责人必须参加,特殊情况提前请假告知
- 2、各参建方资料必须与施工同步,资料与工程款挂钩。各施工单位必须严格执行,如因此造成后期工程款延误,由各单位自行负责。
- 3、本工程地点为欧飞配套生产区,进出车辆要求报备,如车辆经常出入需办理通行证,由项目部统一办理,押金各家自行承担。
- 4、现阶段光伏区桩位图满足现阶段生产需求。后续出图、图纸升级各施工方技术人员需做好记录、技术交底。放点必须通知业主方、监理方,三方确认后方可正常施工。
- 5、各施工方安全员,做好安全交底、现场巡查,班前例会影像资料留底。工程施工过程中安全警钟长鸣,不得逾越安全红线,依据总体进度合理分化各阶段进度安排。
- 6、生活区环境卫生(生活垃圾、厕所、卫生打扫)定期清理,费用由项目部公布,各施工方分摊。严禁施工人员进驻鱼塘捕捞,如产生后果施工方自负。
- 7、管桩由业主单位提供,现每天供应 700 根,后续增加至 1000 根。根据工程进度要求,每家施工单位打桩不得低于 350 根
- 8、已进场施工人员花名册身份证复印件报项目部备案。

二、监理单位:

- 1、各施工单位监理完善的资料管理制度, 编制按照浙江省地方标准执行
- 2、各施工单位建立完善的原材料报验制度、建立完善的试验制度、建立完善的交底记录制度
- 3、周例会施工方准备周报, 内容包括不限于(施工人员、进场机械、本周工程量、累计工程量、安全执行情况)
- 4、进场施工人员必须进行三级安全教育。进入施工区域人员必须佩戴安全帽, 严禁午间饮酒。管桩吊运做好安全措施, 警示标识、标牌到位, 施工前进行技术交底。
- 5、截止现在, 监理资源投入满足项目现场实际需求。

三、施工单位

严格按业主方、监理方要求施工, 做好安全教育、技术交底

主送单位	浙江江能建设有限公司 温州城建集团股份有限公司 盐城市巨卓建设工程有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 21

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

第一次工地例会会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
15 王 方	项目部	项目经理	18868590656
谢 强	项目部	工程师	18505145000
叶 建	项目部	工程师	1826815617
王 鹏	项目部	工程师	13082857380
葛 文 琦	项目部		13276660183
侯 国 军	项目部		15838371876
杨 振 宇	-		15670006664
王 广 文	项目部		1515106600
张 立 武	项目部		13385715070
黄 立 明	项目部	工程师	15757061473
沈 智 强	江能建设		13588953218
朱 强	江能建设		13851169899
刘 强	项目部	工程师	13500869400
彭 中 伟	温州城建		1377742478
王 广 文	项目部		18014107898

