

温州乐泰 150MW 农光互补项目

# 会 议 纪 要

(第十期)

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部



# 会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-010

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

|       |        |      |            |
|-------|--------|------|------------|
| 会议地点  | 项目部会议室 | 会议时间 | 2020.7.23  |
| 会议主持人 | 葛庆琦    | 会议主题 | 施工进度、质量、安全 |

本次会议内容:

## 一、施工单位对本周工作的完成情况汇报:

升压站中天智汇:

1、围墙、大门主体、栏杆完成 60%, 照明、水电完成 80%, 玻璃安装完成 40%, 雨水管道完成, 给水管道完成。

上海电力建设有限公司:

- 1、集线线路 5、6、7、8 四条主线完成耐压试验完成。
- 2、箱变通讯光纤完成 19 台。
- 3、6#、7#地块桥架支架完成 80%。
- 4、8#、9#汇流箱至逆变器直流电缆敷设完成 8000 米。
- 5、5#地块汇流箱至逆变器直流电缆敷设完成 3000 米, 汇流箱安装 14 台。
- 6、高压电缆检修井全部完成共 57 个。

先能电力有限公司:

支架组件:

- 1、支架累计安装 41MW, 组件累计完成 34MW

电气:

- 1、1#、2#、3#地块组件汇线、组串汇线、汇流箱至逆变器桥架、电缆、支架接地完成。35#、36#、37#地块桥架完成 50%。
- 2、10#、11#、14#、15#、16#除环网接地, 其他施工结束。12#、13#汇流箱至逆

便器直流电缆敷设完成，1\*4 光伏电缆正在施工，16#环网接地施工完成 30%。

#### 光伏区支架组件安装鑫冠园林：

主电机支撑焊接 6#、8#、9#完成。组件安装 2300 片，整改消缺。4#~11#地块共差 3MW 未完成（因材料缺失，厂家正在补发）。

#### 中易建设：

##### 支架组件：

1、本周主梁完成 8.9MW，累计完成 51.6MW，组件安装 11.2MW，累计完成 39.1MW

##### 电气：

1、21#、23#、24#地块桥架安装 950 米，汇流箱安装 35 台，逆变器安装 35 台，低压交流电缆敷设 2381 米。接地环网 1652 米。

## 二、下周的工作计划

#### 中天智汇：

路沿石完成 90%，人行道完成 85%，围墙照明 85%，楼梯扶手完成 70%，配电装置楼、综合楼、SVG 室、消防水泵房照明完成，电缆沟盖板完成。

#### 先能电力：

35#、37#地块支架组件安装完成，36#完成 50%。支架安装 6MW，组件安装 5MW。1#~3#环网接地完成，35#~37#桥架安装至 80%，光伏电缆完成 5 万米。12#、13#光伏电缆串线完成，环网接地完成。

#### 鑫冠园林：

整改已安装支架、组件，与支架厂家沟通缺件，尽快发货。

#### 中易建设：

主梁全部完成，组件安装 11MW。21#、23#、24#电气施工完成，接地环网 17#~20#完成

#### 上海电建：

4#~9#电气安装完成 80%，集电线路耐压试验完成，光纤施工完成。4#组件下

周末安装完成转移至 28#施工。

### 三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。
- 2、做好防暑降温工作，合理安排工作时间。
- 3、进入场区车辆注意行驶安全，严禁超速。
- 4、严格控制生活区生活用电，电工定期检查线路。

### 四、需要协调解决问题

- 1、升压站大门踏步设计图纸有异议，请业主与设计部门确定。
- 2、围墙柱帽设计为贴砖，现场施工方认为不可行，建议更换刷涂料。
- 3、绿化方案下周交于业主，请确认。

### 五、监理单位：

- 1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。
- 2、严格按照设计图纸施工，如有不明确处，各施工方应报与业主，联系设计变更
- 3、近期天气炎热，施工人员出勤不集中，各施工单位应定制相应方案，保证进度。
- 4、上周业主监理共同对 3 家施工单位已完成地块过程初检，整改单已发文至各单位，应安排人员进行消缺，加强对施工人员技术交底。
- 5、监理人员满足本工程项目监理工作的需求

### 六、业主单位：

- 1、帷盛支架光伏电缆沿主轴抱箍敷设，主轴转动磨损电缆造成严重隐患。要求立即整改。后续施工严格避免此问题再出现。
- 2、组串汇线下引至汇流箱波纹管敷设美观度差。
- 3、升压站土建施工不明确处，整理为工程联系单，上报业主。
- 4、升压站高压电气加快消缺自检，完成申请初检。
- 5、支架接地做出样板，经监理、业主确认后方可施工。
- 6、组件汇线连接，MC4 插头处需要绑扎，请各单位明确，避免返工

- 7、各施工单位严格按照劳务合同与施工人员结算工资，严禁欠薪。
- 8、鑫冠园林缺失支架材料，应明确数量，严格管理。

|      |                                                                         |      |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 浙江鑫冠 园林建设有限公司<br>先能电力工程有限公司<br>浙江中天智汇安装工程有限公司<br>中易建设有限公司<br>上海电力建设有限公司 |      |           |
| 抄送单位 | 温州乐泰光伏发电有限公司                                                            |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                          | 发文时间 | 2020.7.25 |

注：会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。

# 温州乐泰 150MW 农光互补项目 会议签到表

日期:

| 姓名  | 工作单位 | 职务/职称 | 电话            |
|-----|------|-------|---------------|
| 周红方 | 项目部  |       | 188 6857 0656 |
| 熊海宇 | 项目部  |       | 15079236437   |
| 王明华 | 项目部  |       | 130 8280 7320 |
| 王乙明 | 项目部  |       | 187 5261 073  |
| 杨振中 | 监理   |       |               |
| 葛文娟 | 监理   |       |               |
| 侯向辉 | 监理   |       |               |
| 池文龙 | 监理   |       |               |
| 陈中  | 负责人  |       | 15537612999   |
| 蒋明新 | 先创   |       | 187 6143 8300 |
| 赵东  | 先创   |       |               |
| 张永忠 | 中易   |       | 15193586666   |
| 孙海云 | 上海电建 |       | 13055137810   |
| 李成平 | 中易   |       | 189 8966 5627 |
| 李俊峰 | 中易   |       | 18397066181   |
| 孙海  | 上海电建 |       | 15647337956   |
| 王磊  | 上海电建 |       | 13279210793   |
| 刘喜康 | 上海电建 |       | 18670804956   |
| 王明华 | 中易   |       | 13858220219   |
| 王明华 | 中易   |       | 1856145000    |
| 郭明军 | 中易   |       | 15067008788   |

