

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要

(第十一期)

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-011

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.7.31
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容:				
一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报: 升压站中天智汇: 1、场区路牙石完成 85%, 人行道、大门结构浇筑完成。楼梯扶手完成 50%, 综合楼一层灯具安装完成, 玻璃因窗套清理繁杂, 完成 50%。 上海电力建设有限公司: 1、高压电缆头耐压试验完成, 箱变通信光纤完成。 2、5#、8#、9#地块汇流箱至逆变器电缆敷设完成。 3、8#、9#地块环网接沟完成 90%, 5#环网接地沟完成 30% 4、6#、7#地块桥架安装完成 85% 5、8#、9#地块光伏电缆敷设 20%, 5#地块光伏电缆敷设完成 60% 先能电力有限公司: 支架组件: 1、支架累计安装 45MW, 组件累计完成 38MW 光伏区支架组件安装鑫冠园林: 主电机支撑焊接完成, 整改消缺。4#~11#地块共差 3MW 未完成 (因材料缺失, 厂家正在补发)。				

中易建设:

支架组件:

1、本周主梁完成 5MW，累计完成 56.6MW，组件安装 6MW，累计完成 47MW

电气:

1、21#、23#、24#地块桥架安装 1100 米，汇流箱安装 95 台，逆变器安装 35 台，低压交流电缆敷设 2381 米。接地环网 1652 米。

二、下周的工作计划

中天智汇:

场区玻璃安装完成，室外围栏完成，楼内扶手完成 50%。配电装置楼将于 8 月 10 日完工，交付使用。路牙石、围墙灯具下周完成。

先能电力:

组件安装 4MW。28#、29#下周施工结束交于电气施工。

鑫冠园林:

整改已安装支架、组件，与支架厂家沟通缺件，尽快发货。

中易建设:

主梁全部完成，组件安装 7MW。17#、18#电气施工完成 50%，21#、23#、24#完成

上海电建:

6#、7#桥架安装完成、汇流箱变至逆变器电缆敷设完成 30%。5#环网接地沟开挖完成，光伏电缆敷设完成。8#、9#光伏电缆敷设完成 60#。

三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。
- 2、做好防暑降温工作，合理安排工作时间。
- 3、进入场区车辆注意行驶安全，严禁超速。
- 4、严格控制生活区生活用电，电工定期检查线路。

四、需要协调解决问题

- 1、综合楼一层吊顶设计材料容易腐蚀，建议使用铝扣板

2、升压站内空调需要施工方与业主共同确定数量、品牌、购买方。

3、405W 组件进场慢、部分工人误工，需业主协调尽快发货。

五、监理单位：

1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。

2、严格按照设计图纸施工，如有不明确处，各施工方应报与业主，联系设计变更

3、近期天气炎热，施工人员出勤不集中，各施工单位应定制相应方案，保证进度。

4、升压站电缆沟接地防腐未做到位，立即整改自检合格后报监理部验收

5、监理人员满足本工程项目监理工作的需求

六、业主单位：

1、逆变至箱变剩余电缆头尽快退库，如丢失自行负责。

2、箱变进线高压电缆支撑、箱逆变基础围栏、爬梯围栏至今仍未制作。施工方确定方案尽快施工。

3、升压站电气施工基本结束，施工方应自检，合格后报与业主、监理部初检。

4、光伏区高压电缆沟过路部分深度达不到验收标准。施工方安排整改。

5、高压电缆标示桩数量达不到规范要求，应增加

6、高压电气设备清册、合格证、质量证明文件等整理全面报监理、业主项目部

7、高压电缆清册整理报业主部确认

8、光伏区 MC4 接头做好成品保护，禁止未插裸露。

9、施工各单位严格把控进出欧飞围区时间段，出门时间段为 7 时至 19 时。

10、各施工单位应与施工人员需签订劳务合同，工资按时发放。

主送单位	浙江鑫冠 园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 7. 31

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



温州乐泰 150MW 农光互补项目 会议签到表

日期:

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
王朋	温州正衡	/	13082857390
王小平	温州正衡	..	15858220219
王	浙江中大		13330848785
王	温州正衡		18014107898
王	先能电力		15537652999
王	温州正衡		1567089628
王	温州正衡		15205700633
杨锐锐	温州正衡	/	1356152112
李	温州正衡	/	18952150777
葛永琦	温州正衡		13276660183
杨振宇			1567006664
张东	中易建设		15193586666
王	中易建设		18793619888
高	上海电建		15191011252

