

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要

(第十二期)



温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-012

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.9.26
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报:

升压站中天智汇:

1、升压站土建已完成,目前剩局部修补作业,室内家具安装。

上海电力建设有限公司:

- 1、高压电缆头耐压试验完成,箱变通信光纤完成。
- 2、汇流箱至逆变器电缆敷设完成。
- 3、光伏电缆敷设完成 85%。
- 4、桥架安装完成 90%。
- 5、环网接地完成 30%。

先能电力有限公司:

- 1、支架累计安装 53MW,组件累计完成 53MW。
- 2、电气安装完成 85%。
- 3、光伏电缆敷设完成 85%。
- 4、接地安装完成 20%。

光伏区支架组件安装鑫冠园林:

组件安装累计完成 31WM, 4#地块剩 1.7MW 未安装完成。

中易建设:

- 1、支架安装全部完成,组件累计完成 59MW。
- 2、电气安装完成 90%。
- 3、光伏电缆敷设完成 95%。
- 4、接地安装完成 60%。

二、下周的工作计划

中天智汇:

场区室内家具安装，消缺。

先能电力：

组件安装 4MW，电气施工完成 90%，接地安装完成 40%。

鑫冠园林：

组件安装全部完成，整改已安装支架、组件。

中易建设：

组件安装全部完成，电气施工完成 95%，接地安装完成 80%。

上海电建：

汇流箱变至逆变器电缆敷设全部完成，光伏电缆敷设完成，接地安装完成 60%。

三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。
- 2、做好防雨降温工作，合理安排工作时间。
- 3、进入场区车辆注意行驶安全，严禁超速。
- 4、严格控制生活区生活用电，电工定期检查线路。

四、需要协调解决问题

无

五、监理单位：

- 1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。
- 2、增加电气施工人员，并网前要保证箱逆变接地完成。
- 3、接地敷设安装要严格按照设计图纸施工，未达到设计图纸要求的必须整改。
- 4、近期天气多雨，施工人员出勤不集中，各施工单位应定制相应方案，保证进度。
- 5、各单位对监理部发出的监理通知单提到的施工质量问题，要及时整改并予以回复，有疑问的尽快与业主和设计沟通解决。
- 6、做好施工安装记录，完善资料，进场材料购配件尽快报审。
- 7、加强施工人员安全教育，做好安全防护。

六、业主单位：

- 1、电气安装剩余电缆头尽快退库，如丢失自行负责。
- 2、高压电气设备清册、合格证、质量证明文件等整理全面报监理、业主项目部。
- 3、高压电缆清册整理报业主部确认。

- 4、升压站月底送电，光伏区要最大容量并网。
- 5、施工各单位做好施工安装记录，完善施工资料。
- 6、各施工单位做好安全防护。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.9.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

温州乐泰 150MW 农光互补项目 第__次会议签到表

日期:

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王能	乐泰项目部	项目经理	18505145000
曹锐	正衡监理	电气专工	18266529010
池永龙	正衡监理	电气	13753293408
侯国辉	正衡:	专道	1838371876
崔石斌	正衡	资料	17805083303
王明	正衡		13598570410
王明	正衡	电气	1811206101
赵东	正衡	电器	13486005382
陈祖和	正衡	电器	17856449185
宋星星	上海电建		17748638950
张乐中	中易		15193586666
招辉	中易		15162721118
葛庆琦	正衡监理		13276660183

