

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要



温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJH-VZLZ-004

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐增

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.4.24
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容:				
一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报: 升压站中天智汇: 1、综合楼: 一层墙体砌筑完成, 二次模板拆除及清理完成 2、消防水泵房: 钢筋绑扎模板支护完成 3、污水池: 主体浇筑完成。 4、配电楼: 钢构主体完成, 骨架整体完成 80% 5、电缆沟: 配电楼-主变基础开浇筑完成主变: 基础已完成, 防火墙砌砖完成 6、事故油池: 回填完成 7、SVG 室: 搭架完成 光伏区打桩盐城巨卓: 18#、19#、20#、23#、33#打桩中。本周完成打桩 3485 根 光伏区支架组件安装先能: 1#、2#、3#场区排水, 2#、3#场区散料, 3#柱头焊接, 累计焊接 728 个, 支架安装 20 组 光伏区支架组件安装鑫冠园林: 10#、11#场区排水, 9#、10#、11#柱头散料, 9#、11#柱头焊接。累计焊接完成 628 个, 支架安装 17 组。				

二、下周的工作计划

升压站：

- 1、综合楼：二层墙体砌筑完成 30%，一层二次结构浇筑完成
- 2、消防水泵房：正负零米浇筑完成，5 米层钢筋模板完成 50%
- 3、污水池：回填完成。
- 4、配电楼：东面墙板完成 80%
- 5、主变：防火墙二次构造、粉墙施工
- 6、SVG 室：电缆沟完成 80%

光伏区打桩盐城巨卓：

下周完成打桩 3500 根

光伏区支架组件安装先能：

柱头焊接 1000 个，支架安装 100 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林：

柱头焊接 1000 个，支架安装 100 组

三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全帽
- 2、对现场施工机械进场安全检查，对接地不符合要求之处进行整改。
- 3、进行临边洞口安全防护

四、需要协调解决问题

- 1、摩昆支架进场缓慢，先能电力施工人员出现窝工，请业主协调供货单位到货节点。

五、监理单位：

- 1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。
- 2、支架组件安装施工单位，因本项目之间为跟踪式支架，在组件安装前应对跟踪

支架进行带电实验，运转正常后方可进行下道工序。

3、加强对成品材料的保护意识，锁钩构配件不允许野蛮强行拖拽

4、所有支架螺栓必须按规范紧固到位。

5、抓好桩基础施工质量，保证轴线标高一致

6、施工作业区域悬挂安全警示标识标牌，登高作业配备安全带，脚手架下要垫实平稳，防止侧滑、倾斜。

7、请业主提供新到图纸-光伏区排布图、光伏区电气图、箱逆变基础图、升压站电气图纸等

8、截止今日，各施工单位资料仍未完善。

六、业主单位：

1、本项目并网节点为 630，各单位应做好倒排计划，满足并网条件。

2、升压站配电楼外墙、防水加快施工进度，下周开关柜、主变进场，一定要满足条件。

3、光伏区施工缓慢，要克服困难，需要业主协调事宜，尽快上报满足 630 全额并网任务

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 盐城市巨卓建设工程有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.4.25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

温州乐泰 150MW 农光互补项目 第__次会议签到表

日期:

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
熊泽宇	正泰新能源		15079236437
董志明	正泰新能源		15757061473
卢晓	盐城正泰		18014107898
王	浙江中天		13330848785
葛文琦	双福管理		13276660183
侯国瑞	正泰管理		15838371876
陈	光能电力		1537612499
王川东	正泰新能源		1587822249
吴志军	浙江中天		12967001656
张立武	双福建设有限公司		13305712343

