

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要



温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-WZLT-005

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发:

徐耀良

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.4.30
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报:

升压站中天智汇:

- 1、综合办公楼二层墙体砌筑完成 35%
- 2、综合办公楼一层二次结构浇筑完成
- 3、污水生化处理池回填完成
- 4、消防水池及泵房正负零米浇筑完成及 5 米层钢筋模板完成 50%
- 5、配电装置楼东面墙板安装完成 80%
- 6、SVG 室电缆沟完成 60%

光伏区打桩盐城巨卓:

22#、23#、24#、25#、31#、32#打桩中。本周完成打桩 4085 根

光伏区支架组件安装先能:

1#、2#、3#场区散料、柱头焊接, 累计焊接 1108 个, 支架安装 50 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林:

9#、10#、11#支架散料、柱头焊接。累计焊接完成 1208 个, 支架累计安装 100 组。

二、下周的工作计划

升压站:

- 1、配电楼外墙东墙墙板 5 月 3 日施工结束。

- 2、最晚 5 月 6 日梯消防水池、综合楼女儿墙、塔楼浇筑
- 3、综合楼按照节点施工。
- 4、其他节点：5 月 8 日 SVG 电缆沟浇筑。5 月 27 日消防设施进场，门、窗 5 月 30 日进场。避雷针最晚 5 月 10 日上报方案，6 月 15 日避雷针安装结束。

光伏区打桩盐城巨卓：

下周完成打桩 3500 根

光伏区支架组件安装先能电力：

柱头焊接 800 个，支架安装 100 组，主轴安装 224 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林：

柱头焊接 1300 个，支架安装 150 组

光伏区支架组件安装中易建设：

下周施工人员陆续进场，5 月 4 日开始施工，高峰节点为 5 月 15 日，不低于 250 人

三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。
- 2、抓好安全文明施工，严禁施工人员在支架上行走。
- 3、临边、升压站预留孔洞等安全措施必须到位。

四、需要协调解决问题

- 1、升压站 5 月 1 日、5 月 3 日回填渣土各需要 10 车，请业主提供

五、监理单位：

- 1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。
- 2、光伏区打桩施工单位打桩垂直度、轴线必须符合设计要求
- 3、新进施工单位立即完善单位资质、开工报告、前期策划文件、倒排计划等报审资料。

4、对脚手架、施工步梯、配电楼预留孔洞等检查出来安全问题立即整改。我方联合业主进行复查。

5、为确保 630 并网节点，各施工方需报每日施工量、累计工程量。

6、立柱与柱头焊接面缝隙过大，需垫加钢板进行焊接以达到强度，请业主与技术对接给予方案。

7、光伏区安装施工做好安全防护，脚手架、人字梯必须稳固，防止倾倒损伤

六、业主单位：

1、本项目并网节点为 630，各单位应做好倒排计划，满足并网条件。

2、新进场两家施工单位=中易建设、上海电建。中易建设负责 17-27 地块支架、组件、低压电气施工；上海电建施工内容为=箱变变至升压站（包括升压站）电气施工。

3、升压站装饰装修材料、照明管线、消防设施尽快落实到位。

4、升压站配电楼卸料平台，单体最大 5 吨，请施工单位保证平台承重。

5、因场地原因，管桩不可避免出现轴线、垂直度偏差，施工单位应做好自查、自检、自纠。如桩位、垂直度偏差较大，支架安装单位做好标记暂缓施工，通知业主、监理复查，由打桩施工单位整改。桩位、垂直度略有偏差，在不影响支架焊接质量情况下，需增加钢板、槽钢等措施，我方讨论后给予方案。

6、每周周例会各施工方周报仍未完善，下周开始各方需如实打印纸质版工作周报。业主结合监理抽查记录。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 盐城市巨卓建设工程有限公司 中易建设有限公司 上海电力安装第二工程公司
------	---

抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 4. 30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



温州乐泰 150MW 农光互补项目 会议签到表

日期:

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王明安	张	-	13082857890
王小平	王	-	15818220219
王	浙江中大		13330848785
王	温州巨丰		18014107898
陈	先能电力		15137652999
陈	鑫源园林		15167089628
吴富祥	鑫冠园林		15205700633
杨铃铃	常州正衡	/	1556152112
李	常州正衡	-	18952150777
葛永琦	常州正衡		13276660183
杨振宇	-		1567006664
张东出	中易建设		15113586666
王	恒建设		18783618888
高	上海电建		15191011252

