

温州乐泰 150MW 农光互补项目

会 议 纪 要

(第七期)

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部



温州乐泰150MW农光互补项目
监理项目部

会议纪要

编号: ZHJLWZT-007

工程名称: 温州乐泰 150MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐增光

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020.5.14
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报:

升压站中天智汇:

- 1、综合办公楼二次结构浇筑、内墙粉刷、地砖砌筑
- 2、污水生化处理池回填完成
- 3、消防水池及泵房浇筑完成
- 4、配电装置楼东面墙板安装完成 100%
- 5、SVG 室主体浇筑完成、墙体砌筑施工
- 6、主变至配电楼电缆沟浇筑。

上海电力建设有限公司:

- 1、2 台主变就位, 散热器安装
- 2、35KV 高压柜就位、母排安装
- 3、GIS 调运就位
- 4、配电楼架空层桥架支架焊接。

光伏区打桩盐城巨卓:

27#、29#、30#、31#打桩中。本周完成打桩 3335 根

光伏区支架组件电气安装先能:

1#、2#、3#、35#、37#场区散料、柱头焊接, 累计焊接 4208 个, 累计支架安装

320 组，组件累计安装 210 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林：

7#、8#、9#、10#、11#支架散料、柱头焊接。累计焊接完成 2780 个，支架累计安装 910 组，组件累计安装 26 组。

光伏区支架组件中易建设：

17#、18#、19#、20#立柱散料、焊接。累计焊接完成 1020 个。

二、下周的工作计划

升压站：

- 1、消防水泵房、消防水池拆模
- 2、配电装置楼外墙板安装完毕，内墙复合墙板安装、地砖铺设
- 3、综合楼外墙粉刷、一层、二层地砖铺设。
- 4、SVG 室等 SVG 设备就位后开始墙体砌筑。

光伏区打桩盐城巨卓：

下周完成打桩 3500 根

光伏区支架组件安装先能电力：

柱头焊接 2000 个，支架安装 200 组，组件安装 180 组

光伏区支架组件安装鑫冠园林：

柱头焊接 1300 个，支架安装 150 组，组件安装 180

光伏区支架组件安装中易建设：

柱头焊接 2000 个，支架开始安装。

三、安全问题

- 1、要求所有施工人员进驻施工现场必须佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带。
- 2、生活区每排板房最少配备 2 个灭火器，临时电缆禁止私拉乱扯。垃圾及时清

理

3、施工区域警示标语、标牌安装到位。

4、各施工单位严格按照设计施工。

四、需要协调解决问题

1、光伏区中易建设提出支架到货不匹配、不及时，请业主催促厂家尽快进场。

五、监理单位：

1、各施工单位完善施工资料，施工资料与施工同步。

2、光伏区打桩施工单位打桩垂直度、轴线必须符合设计要求

3、为确保 630 并网节点，各施工方统计上报每日施工量、累计工程量。

4、组件开始安装前，施工方自检支架安装质量，合格后报监理项目部，验收后方可进行下道工序。组件安装交底必须落实到位，禁止单人背组件、禁止过量拆组件。

5、各施工单位施工前做好班前安全教育，严禁赤膊、穿拖鞋进入施工区域。

六、业主单位：

1、本项目并网节点为 630，各单位应做好倒排计划，满足并网条件。

2、升压站装饰装修材料、照明管线、消防设施尽快落实到位。

3、因场地原因，施工过程中不可避免出线交叉施工，各施工单位应合理安排各工序施工，如需要破开路面、开挖电缆沟、升压站配电楼内墙施工影响电气施工等问题，应提前通知我单位、其他施工单位，避免影响进度。

4、各施工单位应满足进度计划，增加施工人员、机械进场。

主送单位	浙江鑫冠园林建设有限公司 先能电力工程有限公司 浙江中天智汇安装工程有限公司 盐城市巨卓建设工程有限公司 中易建设有限公司
------	---

	上海电力建设有限公司		
抄送单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.5.7

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



温州乐泰 150MW 农光互补项目 会议签到表

日期:

姓名	工作单位	职务/职称	电话
周红方	项目部		18868590656
熊海宇	项目部		15079236437
王明华	项目部		13082807820
王乙明	项目部		15752061473
杨振中	监理		
葛文娟	监理		
侯红瑞	监理		
池永龙	监理		
陈中	负责人		15137612999
黄叶新	先创		18701438300
赵东	先创		
张永忠	中易		15193586666
谢海云	上海电建		13055137810
李成平	中易		18909665627
黄俊峰	中易		18397066181
王明华	上海电建		15697337956
王磊	上海电建		13279210793
刘喜康	上海电建		18670804956
王明华	中易		15858220219
王明华	项目部		18505145000
郑明军	项目部		15067008788

