

会议纪要

编号: WLHT-GCLH-003

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

签发: 刘士发

会议时间: 2019 年 11 月 04 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 建设单位智慧巨能	张大卫	夏长庆	周洋	张克来
监理单位常州正衡	刘士发	王学东	王学亮	马俊
总包单位万莹电力	张术春	裴智由	秦瑞敏	张晶晶
	冯磊	冀云琴	张亚朋	

主持人: 刘士发

会议内容:

一、 建设单位

- 1、要求总包单位提交详细的三级施工计划, 计划必须施工节点明确, 如计划滞后要确定原因及责任划分。
- 2、要求总包单位施工过程中尽量保持现场原有地貌, 注意环境保护, 场地平整土地需向业主报审后施工。
- 3、要求总包单位尽快完成资料以及人员资质的报审。
- 4、要求总包单位提供详细的报审手续流程。
- 5、要求总包单位做好“五牌一图”的安装工作。

二、 监理单位

- 1、要求总包单位提交现场设备、机械、车辆的年审及保险和人员的驾驶证、操作证。
- 2、要求总包单位对开关站、光伏区报审资料分开报审。
- 3、要求总包单位提交供货商的资质及进场材料的合格证和检验报告。
- 4、工程开工令必须具备开工条件后出, 望总包单位尽快完善。
- 5、要求总包单位必须在按照图纸施工, 否则由此引起的质量问题由你单位自行承担。

三、 总包单位

1、工程完成情况:

光伏区钻孔累计完成 35000 根, 支架立柱钢筋焊接累计完成 36000 根, 立柱混凝土浇筑累计完成 11000 根, 支架安装累计完成 168 组。箱逆变基坑累计开挖完成 16 座, 承台浇筑累计完



成3座。升压站设备基础垫层浇筑及钢筋绑扎全部完成；

2、三级施工进度计划，将重新编制后上报监理、建设单位。

3、环境保护方案已上报监理单位正在审核中，光伏区场地平整将上报建设单位审批。

4、资料正在逐步完善中，人员资质已报审监理单位。

5、“五牌一图”已完成安装。

6、新到现场机械、车辆的年审及保险正在收集。

7、光伏区基地项目已按单位工程上报报审资料。

8、供货商资质已交由公司采购部门索要。

9、现场施工严格按图施工。

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

