


会议纪要

编号: WLHT-GCLH-005

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

签发 

会议时间: 2019 年 11 月 15 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 建设单位智慧巨能 张大卫 夏长庆 周洋 张克来
监理单位常州正衡 刘士发 王学东 王长亮 马俊
总包单位万莹电力 张术春 裴智由 秦瑞敏 张晶晶
冯磊 冀云琴 张亚朋

主持人: 刘士发

会议内容:

一、 建设单位

- 1、要求总包单位尽快提交三级施工计划。
- 2、要求总包单位尽快完成升压站设备基础的施工。
- 3、要求总包单位尽快完成光伏区桩基的施工。

二、 监理单位

- 1、现场施工人员安全帽佩戴不规范,要求总包单位对施工人员进行安全教育,再发现此类问题将下发罚款通知单。
- 2、要求总包单位尽快报审光伏区、升压站资料。
- 3、要求总包单位报审光伏区灌注桩施工的材料检验报告及合格证。
- 4、尽快进行光伏区灌注桩桩基检测。

三、 总包单位

- 1、三级进度计划已报审。
- 2、设备基础已安排施工人员全力施工。
- 3、光伏区灌注桩将进行加班加点组织施工。
- 4、针对施工人员佩戴安全帽不规范的情况,我项目部安全管理人员将对施工人员讲解如何正确的佩戴安全帽。
- 5、我方将及时上报光伏区及升压站施工资料。
- 6、会后上报材料的检验报告及合格证。

本表一式三份,参加会议单位各存一份,项目监理部存一份。

