

会议纪要

编号: WLHT-GCLH-006

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

签发: 2019.11.22

会议时间: 2019 年 11 月 22 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 建设单位智慧巨能	张大卫	夏长庆	周洋	张克来
监理单位常州正衡	刘士发	王学东	王长亮	马俊
总包单位万莹电力	张术春	裴智由	秦瑞敏	张晶晶
	冯磊	冀云琴	张亚朋	

主持人: 王学东

会议内容:

一、建设单位

- 1、光伏区施工出现钻孔深度不足, 要求总包单位加强现场管理, 及时进行整改。
- 2、光伏区甲供物资已进场要求总包单位做好现场管理工作, 物资必须摆放整齐, 做好防盗措施。
- 3、要求总包单位尽快完成光伏区的施工进度计划安排, 并且每天上报光伏区的施工情况, 每天是否完成施工计划, 若未完成如何进行补救。
- 4、要求总包单位尽快和检测机构联系出具光伏区拉拔试验的报告。
- 5、要求总包单位尽快报审公司资质、营业执照, 复印件加盖公司公章。
- 6、要求总包单位尽量不破坏光伏区植被, 若施工时土地落差过大可适当调整。
- 7、要求总包单位尽快上报三级施工计划, 如若再不上报将下发罚款单。
- 8、要求总包单位在施工过程中出现问题提交书面文件开会进行讨论, 若无书面文件出现问题由总包单位自行承担。

二、监理单位

- 1、现场做的拉拔试验三方代表已认可, 要求总包单位尽快联系第三方检测机构检测认证后施工, 否则由此造成的返工及材料损失由你单位自行承担。
- 2、要求总包单位增加施工人员确保按照建设单位要求时间并网。
- 3、要求总包单位尽快上报开工报审资料、图纸会审纪要设计院盖章并回复。
- 4、要求总包单位尽量保持光伏区的原有植被, 避免因植被破坏造成矛盾影响工程进度。
- 5、开关站现场施工安全质量良好, 但工期滞后, 要求总包单位抓紧时间尽快施工。
- 6、光伏区现场施工出现部分灌注桩钻孔深度不够, 要求总包单位尽快采取相应措施进行整改



确保施工质量。

7、现场甲供材料已经进场，要求总包单位做好现场材料的看护工作，确保材料不丢失。

三、 总包单位

- 1、就桩深不满足设计要求，我方将组织监理、建设单位近期召开会议，通过会议协商解决。
- 2、到场的甲供材料现场摆放整齐并设专人看护。
- 3、光伏区的施工进度计划我方将再次上报，光伏施工区的施工情况将按照建设单位给定的表格上报每天完成工程量。
- 4、施工过程中出现的问题今后我方将提交书面文件。
- 5、近期我方将增加施工人员，以保证按时并网。
- 6、针对升压站滞后的子单位工程，我方将增加施工力量，保证如期完工。
- 7、光伏区螺旋桩拉拔试验检测单位将在近期两天内入场。
- 8、我公司资质复印件已加盖公章。
- 9、为了保证光伏区螺旋桩的施工进度及质量，我方尽可能的不破坏原有的植被。
- 10、光伏区、升压站的三级进度计划重新修改后将尽快上报。
- 11、甲供材料的保护措施方案，我方将在近期上报监理、建设单位审批。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

