

会议纪要

编号: HYJY-20191205

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

签发: 刘增

会议时间: 2019 年 12 月 05 日 15:00

会议地点: 项目部会议室

参加单位及人员见会议签到表

主持人: 张大卫

会议内容:

一、 施工单位汇报施工进度

- 1) 7、8、9 区光伏立柱钻孔已全部完成, 立柱钢筋焊接加工全部完成, 光伏支架立柱浇筑剩余 2625 根未浇筑, 支架安装完成 570 组, 组件安装完成 310 组; 7、8 区汇流箱支架已加工完成, 电缆沟开挖全部完成; 9 区电缆沟正在开挖; 现场施工人员 35 人。
- 2) 1、2、4 区组件安装完成 330 组, 光伏支架立柱浇筑剩余 1400 根未浇筑, 2、4 区环网接地沟全部开挖完成, 阵列接地正在开挖; 2、4 区支架安装全部完成。
- 3) 10、11、12 区光伏支架立柱浇筑全部完成; 支架安装 11 区全部完成, 10 区剩余 20-30 组未安装, 12 区完成 50-60 组; 组件安装 11 区全部完成, 10 区安装完成 50%, 12 区安装完成 30 组; 汇流箱安装 10、11 区全部安装完成, 12 区未安装; 环网接地开挖完成 70%, 阵列组间接地完成 100%; 电缆沟开挖正在进行中。

二、 监理单位

- 1、针对现阶段施工工期较紧, 为了更好的开展监理工作, 监理项目部人员进行明确分工: 王学东负责 1—9 区现场施工监理, 王长亮负责 10—16 区现场施工监理, 王超负责监理资料及升压站施工监理。

三、 建设单位

- 1、项目计划 2019 年 12 月 20 日—22 日停电, 2019 年 12 月 25 日项目并网。
- 2、要求各施工单位今日 18:00 下班前上报 12 月 20 日倒排施工进度计划, 经审核后各单位现场负责人签字盖章, 按此进度计划严格实施, 并按合同相关条款考核。

本表一式三份, 建设单位、施工单位各存一份, 项目监理部存一份。



会议签到表

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.12.5
会议主题	施工/并网交接	主持人	张大卫
姓名	工作单位	职位	电话
张大卫	环联互能	项目负责人	15240431516
潘永庆	环联互能	电气工程师	13019961660
周年	环联互能	建造师	13913542487
王学东	正衡监理	监理	15170703898
王长亮	监理	监理	15239469125
王超	正衡监理	监理	15660893889
孙敬	内蒙古富华		15831224488
姚海军			
顾北平	北京富华		

