

会议纪要

编号: HYJY-20200102

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

会议时间: 2020 年 1 月 2 日 16:00

会议地点: 项目部办公室

参加人员见会议签到表

主持人: 张大卫

本次会议为项目年前施工安排及要求, 具体内容如下:

一、光伏区(西区 1—12 区)

- 1、光伏区支架须按照图纸施工, 安装正确无误, 紧固件必须紧固到位, 要求的弹垫和平垫不能遗漏;
- 2、组件安装精度必须调整完成, 紧固件必须紧固到位, 要求的弹垫和平垫不能遗漏, 组件跨接接地、阵列接地完成, 环网接地必须完成。
- 3、光伏区每台汇流箱支路必须带电检测无误, 且正常发电; 汇流箱接地必须完成。
- 4、箱逆变环网接地必须完成引至光伏区接地网, 且设备接地以下至环网接地; 箱逆变做好防火封堵(至少须临时封堵, 防止沙尘、雨雪倒灌), 周围回填完成。
- 5、电缆直埋部分穿管入地须绑扎固定美观, 回填完成; 每回路电缆带电检测无误, 且正常发电运行; 直埋电缆标志桩按照图纸埋设完成。
- 6、光伏区各区域区间接地连接各单位做好协商, 年前全部施工完成。

二、光伏区(东区 13—16 区)

- 1、支架安装完成。
- 2、组件、汇流箱安装完成。
- 3、13—16 区, 每区须并网发电。
- 4、直流电缆、交流电缆、通信电缆敷设完成、回填完成; 箱逆变环网接地完成、设备接地完成; 箱逆变做好防火封堵(至少须临时封堵, 防止沙尘、雨雪倒灌), 周围回填完成。

三、升压站

- 1、试验用设备资料移交项目部。
- 2、设备工器具及备件移交项目部或运维单位。

四、已完成工程量保护



- 1、各单位负责区域支架、组件等设备材料清点、整理完成，堆放至指定区域保管。
- 2、禁止其他无关人员、车辆从电站内收集纸板、托盘、电缆盘等。
- 3、各自施工区域垃圾清理完成。
- 4、做好已完项目保护，安排人员值班。
- 5、已带电设备粘贴“设备带电，高压危险”警示标志。
- 6、场区内垃圾必须清理干净。

各单位施工完成后，2020年1月10日前报业主、监理项目部进行复查，各方签字确认合格后方可离场。

本表一式三份，建设单位、施工单位各存一份，项目监理部存一份。



会议签到表

会议地点	项目办公室	会议时间	2020.1.2
会议主题	工程例会	主持人	张大卫
姓名	工作单位	职位	电话
张大卫	环联巨能	项目经理	15240431556
叶峰	环联巨能	建造师	13913542487
王高旭	鑫天翔	负责人	15881853262
王长亮	常州正衡	监理	15229469125
王长亮	江苏富华		15831224488
邢兵			13582418440
叶峰			13918815354

