

乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

第一次 监理 会议 纪要

常州正衡电力工程监理有限公司

2019 年 10 月 21 日



扫描全能王 创建

时间：2019-10-21

地点：施工现场会议室

会议主持人：王学东

参加人员：建设单位智慧巨能	张大卫	夏长庆	周洋	张克来
监理单位常州正衡	刘士发	王学东	王学亮	马俊
总包单位万莹电力	张术春	裴智由	秦瑞敏	张晶晶
	冯磊	冀云琴	张亚朋	

会议内容

一、施工单位

- 1、光伏支架立柱钻孔完成 7800 根；
- 2、光伏支架立柱钢筋焊接加工完成 7000 根；
- 3、光伏支架立柱混凝土浇筑完成 3700 根；
- 4、箱逆变基坑开挖 6 座；
- 5、下周计划升压站 SVG、一次舱、接地变基坑开挖；光伏区支架立柱钻孔、立柱浇筑、支架安装、箱逆变基础浇筑

二、监理单位

- 1、光伏区立柱出现不垂直现象；立柱混凝土浇筑垂直漏振现象；
- 2、施工方案、施工组织设计、分项工程及检验批未及时上报；
- 3、现场无塌落桶，无法检测商砼塌落度；
- 4、有关施工安全的报审文件（安全交底、安全教育、应急预案，救援预案、安
- 5、全生产保证体系、安全组织机构）未上报；
- 6、钢筋加工区未设置灭火器等；
- 7、专职安全生产管理人员未佩戴相关安全标志；
- 8、箱逆变基坑未设置安全防护围栏；
- 9、个别进入现场施工人员未佩戴安全帽；
- 10、要求施工单位尽快上报施工资料，施工组织设计、专项方案，进场材料应报审报验，混凝土开盘鉴定，检验合格后及时上报监理，施工现场临时用电电缆应穿管、掩埋、架空，材料堆放场地的消防情况要求施工方尽快落实发现的安全隐患，要及时整改，切实消除安全隐患；对于进场材料，施工单位提前计划，以便材料能及时到位；



扫描全能王 创建

三、建设单位

- 1、监理单位应及时下发通知单；
- 2、要求施工资料，尽快上报监理单位审核；
- 3、要求加快进度计划；
- 4、发现问题应及时解决、处理问题；
- 5、安全方面要求施工单位、监理单位、建设单位积极配合；
- 6、各单位注意施工现场及管理区内的卫生清洁；
- 7、施工单位及时处理解决进场材料堆放问题；

