

会 议 纪 要

编号： 03

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

签发： 刘士发

会议地点	博世力士乐（常州）公司会议室	会议时间	2019.11.19
会议主持人	谢冬林（常州正衡监理）		
会议主题：博世力士乐 2.5 兆瓦分布式项目监理例会			
上次会议问题落实情况： 监理方内容已全部落实。			
本次会议内容： 施工方（阿拉托王宇亮、韩凯）： 1. 目前施工进度和材料进场进度都正常。组件进场预计比计划晚 3-4 天，但不影响安装进度 2. 并网设计需要，博世需给出配电柜停电计划时间 3. 明天中午开始吊装桥架 监理方（谢冬林）： 1. 上周会议监理提出的问题已解决 2. 安全文明施工，纸箱需及时清理，临边防护要及时做好。继续做好吊装安全作业和临时用电 3. 明天桥架吊装后确定安装方式。 博世力士乐公司（张洪宾）： 1. 配电柜临时停电计划时间初定在本周日 9:00-11:00，一号箱变。 2. 施工方先联系好屋面修补，在项目结束时整个屋面检查后进行修补。			
主送单位	博世力士乐（常州）有限公司		
抄送单位	阿拉托能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.19

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。