

会 议 纪 要

编号： 01

工程名称：常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

签发： 刘士发

会议地点	博世力士乐（常州）公司会议室	会议时间	2019.11.6
会议主持人	谢冬林（常州正衡监理）		
会议主题：博世力士乐 2.5 兆瓦分布式项目监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 施工方：开场到现在材料进场和施工进度按照进度计划，一切正常。本周六混凝土压块进场，提前安排进场证，和吊装方案。尽快把损坏的避雷座块恢复。请厂区业主提供变压器的负荷。 监理方：1.进场到现在一共吊装 3 次，存在的问题是，未及时散开重型材料；吊臂下站人。需整改。 2.收集好材料的进场检验报告和合格证 3.避雷座损坏的先清理干净，组件安装前恢复好 4.有 2 处地梁压住雨水盖的需整改 博世力士乐公司：就监理提出问题需赶快整改。混凝土压块进场提前办理手续，卸载后压块下面铺木板			
主送单位	博世力士乐（常州）有限公司		
抄送单位	阿拉托能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.6

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目 会议签到表

日期: 2019.11.6

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
张洪宾	博世力士乐	项目经理	13861045836
谢冬林	常州正源	总代	18112860519
陈磊	阿那托	项目经理	13775006030
韩凯	阿那托	施工员	13337881369