

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-005

工程名称: 昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站
签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.12.16
会议主持人		李金梁	

会议主题: 进度、质量、安全、资料

上次会议问题落实情况: 无

本次会议内容:

施工单位:

一标段: 电站基础施工已全部完成, 支架安装完成, 8个电站已具备全容量并网条件。

二标段: 电站基础施工完成, 支架安装完成, 10个电站具备全容量并网条件。

三标段: 基础完成, 支架安装完成70%, 4个点具备全容量并网条件。

四标段: 电站基础施工完成, 支架安装85%, 1个点具备全容量并网条件, 12个点具备部分并网条件。

五标段: 电站基础施工完成, 支架安装完成, 10个电站具备全容量并网条件。

监理单位:

1、根据各施工单位汇报情况, 各标段做好后续并网工作与供电局对接。

2、根据现场实际情况做好各项施工过程资料的上报工作。

3、做好施工人员技术交底及安全交底。

4、施工人员进场必须佩戴安全帽及高空作业系好安全带。

5、天气不好行车注意安全, 叮嘱倒运材料人员行车安全。

一、业主单位:

1、施工单位尽快提供资料报审。

2、施工单位提供项目施工合同, 保障农民工工资发放事宜。


3、施工单位需根据进度计划要求制定详细施工方案。

4、已具备全容量并网条件的电站抓紧时间与各乡镇供电局对接完成后续并网工作。

5、监理加强管理，发现问题及时汇报，力争顺利并网。

(后附会议签到表)

主送单位	一标段：四川东旭电力工程有限公司 二标段：南京中核能源工程有限公司 三标段：鼎晟光伏能源有限公司 四标段：云南朔铭 电力工程有限公司 五标段：湖南恒宇电力建设有限公司
抄送单位	禄劝县人民政府扶贫办
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间：2019年12月16日