

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-006

工程名称: 昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

签发: 李金梁

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019. 12. 23
会议主持人	李金梁		
会议主题: 进度、质量、安全、资料			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 施工单位: 一标段: 13 个电站已具备全容量并网条件, 已有 2 个电站成功并网。 二标段: 13 个电站具备全容量并网条件, 已有 10 个电站并网成功。 三标段: 13 个点具备全容量并网条件, 已有 2 个电站并网成功。 四标段: 13 个点具备全容量并网条件, 已有 2 个电站并网成功。 五标段: 14 个电站具备全容量并网条件, 已有 4 个电站并网成功。 监理单位: 1、根据各施工单位汇报情况, 各标段做好供电局对接并网工作。 2、每天并网电站在群里通知, 我们会做已并网电站统计。 3、已到最后节点, 望各标段继续保持进度, 保证完成并网任务。 4、根据现场实际情况做好各项施工过程资料的上报工作。 业主单位: 1、施工单位尽快提供资料报审。 2、施工单位提供项目施工合同, 保障农民工工资发放事宜。 3、施工单位每天并网统计, 有任何并网困难第一时间上报, 决不能耽误并网。			

4、已具备全容量并网条件的电站抓紧时间与各乡镇供电局对接完成并网工作。

5、监理加强管理，发现问题及时汇报，力争顺利并网。

(后附会议签到表)

主送单位	一标段：四川东旭电力工程有限公司 二标段：南京中核能源工程有限公司 三标段：鼎晟光伏能源有限公司 四标段：云南朔铭电力工程有限公司 五标段：湖南恒宇电力建设有限公司		
抄送单位	禄劝县人民政府扶贫办		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.12.23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间：2019年12月23日

[illegible]