

会 议 纪 要

编号： XZGF-JLLH-001

工程名称：山西忻州标准化厂房 1.67MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	施工现场项目部	会议时间	2019 年 11 月 15 日
会议主持人	夏建清		
会议主题	监理例会		
1. 本周完成 爬梯安装完成 2. 夹具、导轨及 逆变器支架到货			
本次会议内容： EPC 总包单位： 1.确定组件到货时间。 2.定位放线下周内完成。 3.夹具导轨下周完成安装。 监理单位： 1.施工单位进场后对进场人员组织安全教育培训和技术交底。 2.材料的催交、催运工作要抓紧，及时和供货厂家取得联系，掌握材料到货时间，材料一进场立即增加施工人员。 3.时刻比对计划进度和实际进度，发现进度滞后时分析原因，拿出应对措施；做好进度计划和材料供货的接口关系。 4.安全方面要常抓不懈，要求各施工单位安全员常驻施工现场，严格控制安全 and 质量。（因本工程的特殊性（基本都是高空作业）如发现现场专职安全员无理由脱离施工现场，将进行考核）严禁材料组件集中堆放及人员聚群。 5.资料问题加以重视，要求施工单位及时上报，所有报审表一式两份。 6.爬梯两侧安全网，屋面安全围护在进行屋面施工前安装完成。 建设单位： 1.下午天黑前必须停止屋顶施工。 2.每天上班前的安全技术交底必须留影像资料。 3.拉拔试验留影像资料。 4.组件到货分散时严禁背，顶及踩踏。 5.线、缆压接必须使用专用工具。			

6.屋面垃圾必须及时清理，禁止向屋面下丢弃。

7.质量方面严格按照业主方提供图集施工。

主送单位	忻州市恒业电力建设有限公司		
抄送单位	山西卓威新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 11 月 15 日

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。