

会议纪要

编号： XZGF-JLLH-002

工程名称：山西忻州标准化厂房 1.67MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	施工现场项目部	会议时间	2019 年 11 月 23 日
会议主持人	夏建清		
会议主题	监理例会		
<ol style="list-style-type: none">1. 本周完成 夹具导轨安装完成 95%。2. 逆变器到货 32 台。3. 组件到货 3672 片。			
<p>本次会议内容：</p> <p>EPC 总包单位：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 确定其他材料到货时间。2. 组件下周安装完成 40%。 <p>监理单位：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 材料的催交、催运工作要抓紧，及时和供货厂家取得联系，掌握材料到货时间，材料一进场立即增加施工人员。2. 时刻比对计划进度和实际进度，发现进度滞后时分析原因，拿出应对措施；做好进度计划和材料供货的接口关系。3. 安全方面要常抓不懈，要求各施工单位安全员常驻施工现场，严格控制安全和质量。（因本工程的特殊性（基本都是高空作业）如发现现场专职安全员无理由脱离施工现场，将进行考核）严禁材料组件集中堆放及人员聚群。4. 资料问题加以重视，要求施工单位及时上报，所有报审表一式两份。 <p>建设单位：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 组件安装时严禁将背板划伤。2. 保证工期，加大人力投入。3. 组件到货分散时严禁背，顶及踩踏。4. 线、缆压接必须使用专用工具。5. 屋面垃圾必须及时清理，禁止向屋面下丢弃。6. 质量方面严格按照业主方提供图集施工。			

主送单位	忻州市恒业电力建设有限公司		
抄送单位	山西卓威新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年11月23日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。