

会议纪要

编号: XZGF-JLLH-003

工程名称: 山西忻州标准化厂房 1.67MWp 屋顶分布式光伏发电项目

签发: 夏建清

会议地点	施工现场项目部	会议时间	2019 年 12 月 1 日
会议主持人	夏建清		
会议主题	监理例会		
1. 本周完成 夹具导轨安装完成 100%。 2. 组件到货 5063 片。			
本次会议内容： EPC 总包单位： 1.确定其他材料到货时间。 A 桥架到货时间 12.5——6 号。 B 接地扁铁到货时间 12.3——4 号 C 逆变器连接螺栓到货时间 12.3——4 号。 D 并网柜 12.2 号发货。 E 汇流箱到货时间 12.3——4 号。 2.下周计划 a 组件下周安装完成 100%。 b.检修通道安装完成 100%。 监理单位： 1.材料的催交、催运工作要抓紧，及时和供货厂家取得联系，掌握材料到货时间，材料一进场立即增加施工人员。 2.时刻比对计划进度和实际进度，发现进度滞后时分析原因，拿出应对措施；做好进度计划和材料供货的接口关系。 3.安全方面要常抓不懈，要求各施工单位安全员常驻施工现场，严格控制安全 and 质量。（因本工程的特殊性（基本都是高空作业）如发现现场专职安全员无理由脱离施工现场，将进行考核）严禁材料组件集中堆放及人员聚群。 4.资料问题加以重视，要求施工单位及时上报，所有报审表一式两份。 建设单位： 1.组件安装时严禁将背板划伤。			

- 2.保证工期，加大人力投入。
- 3.组件到货分散时严禁背，顶及踩踏。
- 4.线、缆压接必须使用专用工具。
- 5.屋面垃圾必须及时清理，禁止向屋面下丢弃。
- 6.质量方面严格按照业主方提供图集施工。
- 7.甲供材料到货时间基本确定，乙供材料到货时间总包方尽快确定。

主送单位	忻州市恒业电力建设有限公司		
抄送单位	山西卓威新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 12 月 1 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山西忻州标准化厂房 1.61MW 屋面分布式光伏项目 会议签到表

日期: 12.1

[illegible]