

会议纪要

工程名称：山西忻州标准化厂房 1.67MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：XZGF-JLLH-005

签发：夏建清

会议地点	施工现场项目部	会议时间	2019 年 12 月 13 日
会议主持人	夏建清		
会议主题	监理例会		

本周完成：1.桥架完成 100%
2.光伏线敷设完成 100%
3.检修通道完成 83%
4.逆变器安装 15 台。
5.4*25、4*95、4*150 电缆敷设完成 100%

本次会议内容：

EPC 总包单位：

- 1.确定钻尾丝到货时间 12.14。
 - A 逆变器支架、桥架补货的到货时间 12.14
 - B 金属软管到货时间 12.15
- 2.下周计划
 - A 光伏线接头安装完成 100%。
 - b.接地扁铁、镀锌钢管安装完成 100%。
 - c.并网柜到配电室电缆敷设接头安装完成 10%。

监理单位：

- 1.材料的催交、催运工作要抓紧，及时和供货厂家取得联系，掌握材料到货时间，材料一进场立即增加施工人员。
- 2.时刻比对计划进度和实际进度，发现进度滞后时分析原因，拿出应对措施；做好进度计划和材料供货的接口关系。
- 3.安全方面要常抓不懈，要求各施工单位安全员常驻施工现场，严格控制安全 and 质量。（因本工程的特殊性（基本都是高空作业）如发现现场专职安全员无理由脱离施工现场，将进行考核）严禁材料组件集中堆放及人员聚群。
- 4.资料问题加以重视，要求施工单位及时上报，所有报审表一式两份。
- 5.天气寒冷，每天上午的霜冻融化晚，注意安全，不要滑倒。
- 6.每天 10: 00 左右霜冻融化，这同时也说明每天正常施工时间为 6——7 小时，要求施工单位在材料到齐后加大人力投入，确保 12.30 并网目标。
- 7.正泰中检提出的整改项下周必须整改完成。

建设单位：

- 1.资料尽快完善。
- 2.保证工期，加大人力投入。
- 3.计量表，互感器安装时间要求总包方尽快确定。
- 4.线、缆压接必须使用专用工具。
- 5.屋面垃圾必须及时清理，禁止向屋面下丢弃。
- 6.并网验收电力局需要的资料手续尽快准备，完善。
- 7.材料进场时间总包方尽快确定。
- 8.要求总包方上报并网方案，需要有备选方案。

主送单位	忻州市恒业电力建设有限公司		
抄送单位	山西卓威新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 12 月 14 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

山西忻州标准化厂房 1.61MW 屋面分布式光伏项目 会议签到表

日期: 12.13

[illegible]