

会 议 纪 要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号:JXM8-ZHJL-004

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2019 年 12 月 06 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目第四次监理例会			
参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、周瑜林、杨超、唐剑、贾金光、张栋、彭灿、薛昌、张军领、覃善恒			
会议主要内容： 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划； 天津电建（外线）工作内容： 本周： 1#两座基础已浇筑，2#塔基已完成，7#两座基础进行浇筑并回填； 下周计划： 3#、4#、8#、9#、同时进行施工； 需要协调事宜： 3#、4#因征地问题不能展开施工，8#存在阻工现像； 四川宝能（光伏区）工作内容： 本周： 基础桩放点完成 356 个，基础桩打桩完成 3.3%，组件部分进场，进行支架立柱焊接，箱变基础浇筑完成一个； 下周计划： 下周计划完成两个箱变基础平台浇筑，支架试桩后安装，计划打桩完成 700 条；			

需要协调事宜：

无

二、监理方发言，

监理方提出以下要求：

- 1、加强施工区域安全措施，施工人员配备安全帽，高空作业配备安全绳，基础开挖必须拉安全警示带，料场及支模现场必须配备消防器材并严格按照图纸要求施工；
- 2、光伏区施工进度较慢，现场机械及人员不足；
- 3、工人及机械上下班时间不合理，建议提前做好散料工作；
- 4、施工现场临时用电不合格；
- 5、加强施工人员三级安全教育及技术交底；
- 6、进场人员保险落实到位；
- 7、开工资料及过程资料及时报审；
- 8、通知单、检查记录回复要真实有效要实事求是，按时回复报验；

三、业主方发言：

- 1、要求外线区放线及电缆头制作加快进度，材料要及时供应；
- 2、5#塔基检查不合格，必须整改验收后再进行浇筑；
- 3、明确质检流程，要求各参建单位积极配合质检工作，各自做好迎接质检的准备工作；
- 4、要求外线区于2019年12月7日完成前期资料报审；
- 5、光伏区加快施工进度，要求于下周完成打桩1000条，组件安装至少1MWp；

- 5、近期大批材料进场，加强安全防护措施，材料要合理堆放，合理安排，并安排专职看管人员，配备相应的消防器材；
- 6、每座塔基报审施工计划，进行技术交底和安全交底；
- 7、要求各项目对施工人员加强安全教育，中午严禁喝酒；
- 8、外线施工现场无技术管理人员，要求配备相关技术管理人员，施工前进行技术交底；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 四川宝能电力设计有限公司 天津电建新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 12 月 07 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签

发:

日

期:



