

会议纪要

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: JXM8-ZHJL-006

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2019年12月20日
会议主持人	唐剑		
会议主题: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目第四次监理例会			
参会人员: 陈坚、崔其松、赵兵、周瑜林、邹国勇、唐剑、贾金光、张栋、彭灿、程红伟、赵远			
会议主要内容: 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划; 天津电建(外线)工作内容: 本周: 1#塔桩基完。18#塔基放线, 装配机械; 征地清赔协调 1#、2#、5#、6#、7#、9#完成(完成35%); 3#、4#维护施工; 2#、6#、7#、5#基础回填完成, 5#、7#下完接地线; 9#塔基围堰施工完成, 抽水完成。 下周计划: 3#、4#、8#、9#塔基进行施工, 3#明日达到浇筑条件; 需要协调事宜: 已协调施工面于 3#、4#塔基完工后, 对 8#、17#进行施工; 四川宝能(光伏区)工作内容: 本周: 基础桩打桩完成 497 根, 支架安装完成 32 组, 组件安装完成 1 组, 箱变基础浇筑完成两个; 下周计划: 下周计划完成管桩打桩 560 条, 支架安装完成 3.5MWp, 组件安装完成			



3MWp, 箱变基础浇筑 2 个, 箱变吊装、组件倒运、桥架施工及逆变器安装等。

需要协调事宜:

1、组件隐裂检测时间提前进行 2、需业主方确认光缆施工是否具备条件;

二、监理方发言,

监理方提出以下要求:

- 1、施工现场必须加强安全文明施工, 临时用电及时做好警示标识及安全措施;
- 2、现场施工人员不足, 施工进度严重滞后, 现场要及时增加人员, 并对新进场人员做好安全技术交底工作;
- 3、施工现场要做到“工完料清”, 材料整齐堆放, 废料及时清理;
- 4、总包单位前期以及过程资料于 2019 年 12 月 25 日前完成报审, 做到资料于现场施工同步, 若未能与现场施工同步报审, 将逐条进行考核!
- 5、监理检查记录、监理通知单等未及时回复的按合同条款考核;
- 6、要求总包单位与监理及业主对接人, 必须由总包单位公司人员 (四川宝能、天津电建) 专人进行对接及报验工作;
- 7、要求总包单位加强安全管控, 杜绝安全事故的发生;
- 8、要考虑到天气的不确定因素, 合理组织, 妥善安排, 确保工期内按质按量的完成工程进度;
- 9、要求总包单位按图施工、按设计要求施工。3#基础现在在淤泥层支模, 有质量隐患。类似这种问题, 我方已下发过联系单, 如果以后发生



沉降等质量问题，责任由总包方全部承担；

10、4#塔基遇到流沙层，设计给出的说明是铺 300 碎石灌浆处理，而你方只是回填碎石，未做灌浆处理。以后如果发生质量问题，总包方承担全部责任；

三、业主方发言：

- 1、要求 8#塔基施工设计变更尽快提交；
- 2、需维护施工工作面必须提前进行沟通，并报审施工计划；
- 3、并网时间为 12 月 24 日，要求 20 日之前集电线路方必须达到并网条件；
- 4、要求总包单位与监理及业主对接人，必须由总包单位公司人员（四川宝能、天津电建）专人进行对接及报验工作；
- 5、施工现场要做到“工完料清”，材料整齐堆放，废料及时清理；
- 6、塔基基础施工警示带、临边防护等必须到位；
- 7、加强塔基基础目前及后期施工质量把控；
- 8、对近期新进场人员加强安全及技术交底；
- 9、要求按每个塔基进行施工方案及施工进度计划、人员报审；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司		
	四川宝能电力工程设计有限公司		
	天津电建新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019 年 12 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：[Signature]

日 期：2019.12.20
[Red Stamp: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部]



扫描全能王 创建

第几次监理例会 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈军	常州恒通电力工程监理有限公司	总代	13812558225	
陈军	通威新能源			
赵兵	通威新能源			
宋其松	通威新能源		17795507596	
周明	通威新能源		13306665330	
孙明	通威新能源		17777956881	
程明	四川宏能电力工程有限公司	工程总监	18963580067	
刘明	四川宏能电力工程有限公司	项目经理	13730599355	
费金光	正德监理		18266529800	
李进	正德监理		15900332006	
张林	正德监理		18220630226	

