

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-008

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2019年12月29日
会议主持人	陈坚		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目集电线路专题会议			
参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、周瑜林、唐剑、李小忘、邹国勇、程茂、吴民兵			
会议主要内容： 由施工单位及清赔方发言，说明施工难度，并与业主方及监理方进行讨论，以确定后期施工计划，经各方确定后，由建设单位要求，施工单位（天津电建新能源建设有限公司）负责人吴民兵现场确认，确定后期施工计划如下： 1、在2019年12月30日开始至2020年1月6日前，完成14#、15#、16#三座塔基基础施工； 2、在2020年1月2日至2020年1月5日，开始陆续增加施工人员、机械等，开始进行8#、10#、11#、12#、13#五座塔基基础施工，于2020年1月15日前完成8#、10#、11#、12#、13#五座塔基基础施工； 3、确定9#塔基在2019年12月31日打桩机进场，于2020年1月15日前完成9#塔基基础施工； 4、确定18#塔基基础施工于2020年1月10日前完成； 5、确定11#、17#两座塔于2020年1月2日前另调两台桩机进场施工，11#、17#两座塔塔基基础施工于2020年1月15日前完成； 6、确定所有灌注桩（9#、11#、17#、18#）打桩深度必须到持力层； 监理方提出以下要求： 1、要求施工单位确定施工项目总负责人及资料对接人员（施工项目总负责人必须由天津电建新能源建设有限公司人员担任）； 2、要求施工单位报审加盖公章的组织人员架构及相关管理人员任命书； 3、要求施工单位在每道工序完成后先进行三级自检。自检合格后提交书面自检报			



告及工序报审表至监理项目部待监理验收合格后方可进行下道工序施工；

4、对每座塔基进行专项施工方案及备用施工方案编制并提前报审至监理及业主项目部，方案审核通过后方可进行后续工序施工；

5、现场需在监理人员旁站情况下做试块，并由于多点平行施工，要求施工现场增加技术及管理人员，做好施工现场安全交底及技术交底；

施工单位发言：

1、需业主及监理方对现场施工人员、机械设备以及工程量确认，并需业主方向通威公司总部说明现场实际情况；

2、需清赔方增加人员，于每个施工塔基配备一名现场协调人员；


3、现场施工白图需业主方签字确认；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年12月30日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：

日 期：2019.12.30



扫描全能王 创建

2019.12.29日会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈望	通威新能源			
周鹏	通威新能源			
刘	常州正俊了			
宋建松	通威新能源		17795307596	
王	通威新能源		13547810790	
王心心	常州正俊了			
宋	通威新能源		1777956971	
宋	通威新能源		1777956981	
吴兵兵	天津电建新能源建设有限公司		18920320329	

