

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-009

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020 年 01 月 03 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目第八次监理例会			
参会人员：陈坚、赵兵、唐剑、贾金光、张栋、李小忘、王强、吴民兵			
会议主要内容： 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划； 天津电建（外线）工作内容： 本周： 18#塔基基础 A、B 腿已进行浇筑，15#塔基基础进行开挖； 下周计划： 9#、14#、15#、16#塔基基础进行施工； 四川宝能（光伏区）工作内容： 本周： 基础桩打桩完成 548 根，支架安装完成 32 组，组件安装完成 83 组，箱变吊装完成 6 个； 下周计划： 下周计划完成管桩打桩 560 条，支架安装完成 3MWp，组件安装完成 3MWp，箱变吊装、试验完成、桥架施工及 1*4 电缆敷设等； 二、监理方发言， 监理方提出以下要求： 1、15#塔基按照 4#塔施工方案进行施工，基础桩为碎石、灌浆浇筑；			



扫描全能王 创建

- 2、对进场材料进行报审、送检，如钢材等；
- 3、及时报审施工方案及备用方案；
- 4、要充分考虑天气因素，压缩工期，加快施工进度；
- 5、施工现场做好三级安全教育以及安全交底工作，加强施工人员安全意识；
- 6、严格把控施工质量；
- 7、对进场材料检验不合格的（扁铁），处理时通知我方监理进行旁站；
- 8、施工现场做好成品保护以及材料倒运时对原材料的保护工作；
- 9、做好施工倒排计划；
- 10、在 2020 年 1 月 6 日前，报审各项目前期资料、过程资料以及检查记录、通知单等回复资料；
- 11、各施工项目部及时汇报日报、周报、月报等；
- 12、加强施工前技术交底工作，严禁出现施工于图纸不符的情况发生；

三、业主方发言：

- 1、对支架材料等有序堆放，做好防水防锈工作；
- 2、施工进度较慢，要求各施工项目部做好施工计划，合理安排人员；
- 3、完善各料场及施工现场消防措施；
- 4、对春节假期鱼塘排水工作做好合理安排；
- 5、15#塔基基础参照 4#塔基施工方案进行施工；
- 6、对施工人员进行合理安排，加快施工进度；
- 7、要求 9#塔基于 2020 年 1 月 4 日进场施工，并确保在春节放假前完成施工；



- 8、要求 18#塔基于 2020 年 1 月 7 日前完成施工；
- 9、要求每个灌注桩四个桩柱根据现场实际情况深度必须一致，且必须打到持力层；
- 10、要求施工现场做好安全防护措施；
- 11、施工车辆要根据现场实际情况合理安排进场路线；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司		
	四川宝能电力工程设计有限公司		
	天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 01 月 03 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：

日 期：2020.1.3



第八次监理例会 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈望	通威新能源			
李川	常州正衡			
张林	常州正衡		18220630246	
郭强	常州正衡		18266529010	
朱心明	常州正衡		1503165499	
吴昆英	天津电建新能源		18920320329	
王强	四川宝能		1856 17600818170	
王	通威新能源		13547810790	

