

# 会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-013

|       |          |      |             |
|-------|----------|------|-------------|
| 会议地点  | 工地项目部会议室 | 会议时间 | 2020年03月23日 |
| 会议主持人 | 陈坚       |      |             |

会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目节后复工工作安排及响应防疫工作会议

参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、唐剑、张栋、邹国勇、程茂、吴民兵、梁顺体、张军领、王强、程红伟

## 会议主要内容：

有关节后复工工期安排及防疫工作事宜；

业主方发言：

- 1、要求集电线路及光伏区4月底具备并网条件；
- 2、要求各施工单位于3月底达到施工资料与现场施工进度同步；
- 3、要求各单位积极响应当地政府防疫工作，统计集电线路方现场口罩210个，额温枪1只，84消毒液1.5L，光伏区现场口罩300个，体温计5只，84消毒液20kg，酒精10kg，暂时满足现场复工需求；
- 4、要求现场施工安排门口值班人员，对进场人员进行测温、登记等，并形成台账，施工现场及住宿地每日定期安排消毒工作并做好记录；
- 5、对近期抵钦人员及时向当地相关部门报备，并及时提交个人承诺书；
- 6、近期进场人员较多，对现场施工人员加强安全意识，做好安全防护措施等；
- 7、各单位做好雨季施工方案及时报审；
- 8、各单位做好施工计划及人员进场计划及时报审；

集电线路方发言：

- 1、10#、11#塔基基础于24日挖机进场施工；
- 2、26日之前，10#、11#勾机、桩机等进场施工；
- 3、24日11#、16#开始动工；
- 4、积极响应的那个地政府防疫工作，安排专人进行测温、消毒、统计等工作；


光伏区发言：



- 1、于3月底现场资料达到与施工同步同步；
- 2、防疫物资配备齐全；
- 3、上报抵钦人员，督促个人承诺书并及时报备；
- 4、加强现场施工人员安全意识；
- 5、于25日进行施工计划及人员进场计划报审；

|      |  |      |             |
|------|--|------|-------------|
| 主送单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司<br>四川宝能电力设计有限公司<br>天津电建新能源建设有限公司 |      |             |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                 | 发文时间 | 2020年03月24日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签发： 

日期：2020.03.24



光伏区及集电线路复垦计划 会议签到表

| 姓名 | 单位    | 职务 | 电话          | 备注 |
|----|-------|----|-------------|----|
| 陈军 | 通威新能源 |    |             |    |
| 李  | 常州正衡  |    |             |    |
| 张  | 常州正衡  |    |             |    |
| 李  | 天津电建  |    |             |    |
| 张  | 天津电建  |    | 1560262370  |    |
| 吴  | 天津电建  |    | 18920320329 |    |
| 程  | 通威新能源 |    | 1777956971  |    |
| 徐  | 通威新能源 |    | 17795507596 |    |
| 王  | 通威新能源 |    | 13547810790 |    |
| 王  | 四川宝能  |    | 17602811970 |    |
| 徐  | 四川宝能  |    | 18963596067 |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |
|    |       |    |             |    |