

会议纪要

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: JXM8-ZHJL-014

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020年03月29日
会议主持人	陈坚		
会议主题: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目集电线路专项工作会议			
参会人员: 陈坚、崔其松、赵兵、韩华林、杨柳青、李小忘、邹国勇、吴民兵、张军领、范利君			
会议主要内容: 1、开工日期的确定以及复工复产后出现的问题; 2、清赔方和施工方沟通的问题; 3、清赔方在工作中实际遇到的情况; 4、工期计划; 业主方发言: 1、疫情还没彻底结束,一定要保证施工安全,确保复工复产的顺利进行; 2、安全方面: (1)防疫安全,做好防新冠病毒肺炎的宣传及安全措施; (2)施工安全,由于这次假期停工时间比较长,要求管理方、施工方及时进入工作状态; 3、按实际情况制定出可行性的工期计划; 4、发电许可证的办理时间要及时和上级主管部门沟通; 5、并网电价原则上是首次并网后,本季度内无全容量并网,电价降低,需要和主管部门沟通,及时掌握有效可靠的国家政策信息; 6、厂区内5月20日前必须满足并网条件,环保验收4月中旬和上级主管部门沟通协调; 7、要求施工方未完成的每级基础做出专项施工方案,包括施工周期、施工时间、施工人数、需要配合的具体事项等并及时报审; 8、4月初开始组塔,两台打桩机尽快进入9#、16#基础施工,施工期间需要清赔方根据现场的阻工情况及时处理; 监理方发言:			



扫描全能王 创建



1、施工安全和疫情安全双管齐下，务必保证施工人员自身安全以及工程保质保量按期完成；

2、务必保证 5 月 28 日前集电线路顺利并网；

3、根据现场施工需求及时、合理安排人员及机械进场，确保项目顺利并网；

集电线路发言：

1、3 月 26 日进场，10#、11#施工现场施工过程中出现阻工现象；

2、基础开挖过程中发现水位上升，出现大量的淤泥，不能按常规方法施工，经过和业主方沟通，采用沉降桶施工方法。

3、11#、12#、13#基础，根据施工情况确定施工方法。

4、16#基础的淤泥清理放置的位置有待明确，清水的抽取位置有待明确。

5、3 月 30 日塔材全部到货。

6、17#基础位置移动，工程量很大。

7、工期定于 2020 年 5 月 28 日全部结束；

清赔方发言：

1、复工后不能再出现清赔方与施工方纠纷现象；

2、维护施工计划因为疫情原因，暂定于 4 月中旬开始进行；

3、资金需要按进度及时支付；

4、签证问题，施工完成后及时解决；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 03 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：

日 期：2020.3.30



扫描全能王 创建

会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
李学林	通威新能源		18782406699	
陈... ..				
...			13547810790	
吴民兵	天津电建新能源建设有限公司		18920320329	
张军顺	天津电建		15602062370	
杨... ..	通威新能源		1868212739	
崔基松	通威新能源		17795507596	
郭月东	汇通太		17777956981	
李... ..	正新 铝业		15035165449	
董利君	汇通太		15277755005	

