

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-015

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020 年 04 月 03 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目监理例会			
参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、季光兴、唐剑、贾金光、张栋、李小忘、王强、杜峰、张军领、覃振华、梁顺体、吴民兵			
会议主要内容： 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划； 天津电建（外线）发言： 1、于 3 月 26 日正式进场； 2、4 月 4 日 12#塔基基础进行施工； 3、4 月 5 日 9#塔基基础进行施工； 4、16#基础桩机已进场； 5、4 月 10 日左右确定 8#塔基具体施工方案； 6、4 月 20 日确定剩余桩基基础施工方式； 7、一个桩基基础工期为 12 天； 8、所有桩基基础 4 月底之前完工； 四川宝能（光伏区）工作内容： 本周： 1、倒运道路（村里路段）进行碎石铺垫修整。 2、倒运组件 100 箱，支架安装 20 组、组件安装 20 组，累计安装 280 组（总量 819 组），占总量比例 34.18%。 3、桥架支撑安装 120 套，累计 280 套；桥架安装 500 米，累计 882 米；桥架板连接累计 161 套；			



4、立柱焊接 400 个，累计 2688 个（4914 个）；占总量比例 50.7%。

5、 $\phi 16$ 接地焊接累计 738 米（4184 米）。

6、基础桩打桩 450 根，累计 3324 根；占总量比例 63.45%（5238）；
拖 桩累计拖桩 470 根；

7、组织施工队对鱼塘进行抽水晾塘，现完成抽水 23 个塘（总数 30 个）。

下周计划：

1、支架、组件安装 50 组。

2、立柱焊接 200 个。

3、组件，支架倒运 2MW.

4、基础桩打桩 500 根，

5、电气施工完成 6MW.

6、协调督促安装二队增加安装人员不低于 80 人；

7、现场资料完善同步完成；

二、监理方发言，

监理方提出以下要求：

1、加强现场施工人员防疫意识，防疫物资配备到位，落实到人；

2、施工区域要做到工完料清；

3、现场焊接施工需焊接除渣，柱头需做除锈防锈处理；

4、所有进场材料须及时报审；

5、施工现场材料倒运要做好保护；

6、过程资料要及时报审，做到与工程进度同步；

7、组塔工人必须持证作业，做到人证合一；

8、做好安全及技术交底，加强现场安全管理，保质保量完成工作；



- 9、现场施工要严格按照图纸施工；
- 10、根据现场实际情况合理安排人员及机械，确保工期；
- 11、6#进行组塔工作，积水严重，存在安全隐患；
- 12、各参建单位要注意会议纪律，每周五两点进行现场安全大检查，三点进行监理例会；
- 13、每周监理例会各施工单位要提交上周工作内容及下周工作计划，并做好每周周报及每月月报，及时上报；
- 14、施工过程中要及时暴露问题，并及时整改；

三、业主方发言：

- 1、要求光伏区现场施工人员于下周达到 80-90 人，以确保按期完工；
- 2、重视防疫工作，施工人员进场前要提前收集个人信息，提前报备；
- 3、于 4 月 4 日检查各项目部居住地防疫工作实施情况，以及消毒记录、测温记录等；
- 4、若检查现场工人信息与各项目部施工人员报备信息不符，将进行 1000 元/人的处罚；
- 5、各方要按所上报的进度计划，抓紧施工，保证项目保质保量按期完工；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 四川宝能电力工程设计有限公司 天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 04 月 03 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发： 
日 期： 2020. 04. 03



扫描全能王 创建

会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈!军	通威新能源			
刘	常州正衡监理			
张林	常州正衡		18220630246	
黄金光	常州正衡		15266529010	
宋其松	通威新能源		17798557896	
苏明	常州正衡		151165488	
吴民兵	天津电建新能源		18920320329	
梁林	天津电建		13978684589	
王强	四川宝能		17600819170	
杜峰	四川宝能		15150217171	
李光兴	通威新能源		13108418452	
赵	通威新能源		13547810790	
张军强	天津电建		15802062370	
李振平	天津电建		13928676658	

