

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-016

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020 年 04 月 10 日
会议主持人	唐剑		

会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目监理例会

参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、唐剑、贾金光、张栋、李小忘、程红伟，王强、杜峰、张军领、梁顺体、吴民兵、纪金辉

会议主要内容：

一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划；

天津电建（外线）发言：

本周：

- 1、16#塔基桩机打桩，拉片石垫道及施工场地；
- 2、16#桩基钢筋笼焊接完成一个；
- 3、12#塔基两个腿基础施工并浇筑完成；
- 4、6#塔基组塔，约完成 80%；

下周计划：

- 1、6#塔基塔组塔完成；
- 2、12#塔基基础全部浇筑完成；
- 3、16#桩基础完成两条；
- 4、17#桩基修路完成；
- 5、9#桩基础完成 1 条；
- 6、第二组组塔人员及工器具进场；
- 7、7#塔基开始组塔；
- 8、13#塔基基础施工完成；



扫描全能王 创建

四川宝能（光伏区）工作内容：

本周：

- 1、支架安装 24 组，累计安装 304 组，占总量比例 37.11%；
- 2、组件安装 16 组，累计安装 296 组，占总量比例 36.14%；
- 3、桥架支撑安装 120 套，累计 280 套；桥架安装 500 米，累计 882 米；桥架板连接累计 161 套；
- 4、立柱焊接 156 个，累计 2844 个（4914 个）；占总量比例 57.8%。
- 5、 $\phi 16$ 接地焊接累计 891 米（4184 米）。
- 6、基础桩打桩 150 根，累计 3474 根；占总量比例 77.03%（5238）；拖桩累计拖桩 470 根；
- 7、桩头防锈完成 4.93MWp；
- 8、组织施工队对鱼塘进行抽水晾塘，现完成抽水。

下周计划：

- 1、支架、组件安装 80 组。
- 2、立柱焊接 500 个。
- 3、组件，支架倒运 4MW.
- 4、基础桩打桩 500 根，
- 5、电气施工完成 6MW.
- 6、协调督促安装二队增加安装人员不低于 110 人；
- 7、现场资料完善同步完成；

二、监理方发言，

监理方提出以下要求：

- 1、加强现场施工人员防疫意识，以及施工安全意识，落实到人；
- 2、施工区域要做到工完料清；



- 3、支架组件安装要注意施工质量，及时发现问题并加以整改；
- 4、所有进场材料须及时报审；
- 5、施工现场材料倒运要做好保护；
- 6、过程资料要及时报审，做到与工程进度同步；
- 7、做好安全及技术交底，加强现场安全管理，保质保量完成工作；
- 8、现场施工要严格按照图纸施工；
- 9、组塔作业严禁无证人员上塔施工，做到人证合一；
- 10、严禁穿雨靴上塔施工，上塔前做好安全装置的检查，塔上施工必须使用 双保险，确保施工人员安全；
- 11、要正确佩戴安全帽；
- 12、疫情还未彻底结束，施工人员必须佩戴具有防护作用的口罩，做好疫情期间自我防护工作；
- 13、必须安装小物料提升或者下降的临时用绳索，严禁高空抛物；
- 14、临近村庄的施工区域，施工时必须设置警戒线；
- 15、带标识的安全员要做好施工区域的安全防护工作，及时辨识危险源，消除安全隐患；
- 16、现场管理人员要加强现场管控，及时消除可避免的安全隐患；

三、业主方发言：

- 1、要求现场施工在保证安全的前提下，提高施工进度，合理安排人员，以确保工期；
- 2、要求光伏区于 4 月 15 日之前现场施工人员达到 110 人， 下周现场施工确保每日安装组件 15 组以上，4 月 15 日之后现场施工确保每日安



装 20 组以上;

3、后期施工过程中将不定时对现场施工质量进行考核;

4、集电线路方施工进度严重滞后, 要求施工现场加快施工进度, 后期
将按合同及施工计划进行考核;

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 四川宝能电力工程设计有限公司 天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 04 月 10 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

签 发:

日 期: 2020.04.11



扫描全能王 创建

会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈. 星	通威新能源			
宋其松	通威新能源			
张. 林	通威新能源			
张. 林	常州正德监理			
张. 林	正德监理		18220630246	
苏. 小明	正德监理		18220630246	
杜. 峰	四川宝能		15150217171	
张. 峰	四川宝能		18163596067	
王. 强	四川宝能		17600819170	
吴. 天	天津电建新解		18920320329	
王. 强	天津电建		13928684589	
张. 峰	天津电建		18920155309	
张. 峰	天津电建		15602062370	
王. 强	正德监理		18266529010	

