

会议纪要

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: JXMS-ZHJL-017

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020年04月17日
会议主持人	唐剑		

会议主题: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目监理例会

参会人员: 陈坚、崔其松、赵兵、唐剑、贾金光、张栋、李小忘、王强、张军领、覃善恒

会议主要内容:

一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划;

天津电建(外线)发言:

本周:

- 1、16#塔基浇筑两条桩, 进行泥浆外运;
- 2、17#桩基修进场道路, 工程完成一半;
- 3、12#塔基础施工完成, 13#塔基两个腿基础施工并浇筑完成;
- 4、6#、7#塔基组塔完成, 18#开始组塔;
- 5、9#塔修进场道路并二次倒运桩机进场开始冲孔;

下周计划:

- 1、18#塔组塔完成, 1#塔基组塔开始;
- 2、13#塔基基础全部浇筑完成, 8#塔基(维护施工)开始开挖;
- 3、16#桩基础完成, 外运泥浆完成;
- 4、17#桩基修路完成, 桩机进场就位开始冲孔;
- 5、9#桩基础打桩, 泥浆车外运泥浆, 10#塔基础修进场道路;
- 6、第二组组塔人员及工器具进场;

四川宝能(光伏区)工作内容:



扫描全能王 创建

本周:

- 1、支架安装 16 组, 累计安装 320 组, 占总量比例 39.07%;
- 2、组件安装 32 组, 累计安装 328 组, 占总量比例 40.04%;
- 3、桥架支撑安装 83 套, 累计 363 套; 桥架安装 882 米, 桥架板连接累计 161 套;
- 4、立柱焊接 432 个, 累计 3276 个 (4914 个); 占总量比例 57.87%。
- 5、逆变器公母头连接累计 10 台, 组件公母头压接累计 816 套;
- 6、基础桩打桩 150 根, 累计 3474 根; 占总量比例 77.03% (5238); 拖 桩累计拖桩 470 根;
- 7、桩头防锈完成 4.93MWp;
- 8、组织施工队对鱼塘进行抽水晾塘。
- 9、3*120 电缆敷设 7678 米, 1*4 电缆敷设累计 45600 米;

下周计划:

- 1、支架、组件安装 105 组。
- 2、立柱焊接 500 个。
- 3、组件, 支架倒运 4MW.
- 4、基础桩打桩 500 根,
- 5、电气施工完成 6MW.
- 6、协调督促安装二队增加安装人员不低于 110 人;
- 7、现场资料完善同步完成;

二、监理方发言,

监理方提出以下要求:

- 1、施工现场登高作业必须佩戴安全带, 达到人证合一, 做好安全交底工作;
- 2、立柱焊接存在断焊、夹渣等现象, 要及时整改;



- 3、必须按照图纸设计要求进行施工；
- 4、施工现场特种作业人员资质及时报审；
- 5、施工现场必须配备管理人员，做好技术及安全交底；
- 6、对组塔完成的螺丝进行紧固，避免安全事故发生；
- 7、进场材料进行送检、报验、开箱检验等工作；
- 8、对施工工序进行提前报验，口头及书面通知整改的，及时整改回复；

三、业主方发言：

- 1、8#维护施工，考虑五一放假以及天气原因，建议集电线路方尽快开始施工，确保5月1日前完工；
- 2、9#塔基加快施工进度；
- 3、10#塔基尽快开始修路；
- 4、建议11#塔基增加挖机，开始进行施工；
- 5、上塔组塔为高风险作业，必须注意安全，并按要求分工序进行报验；
- 6、对施工人员保险及时报审；
- 7、光伏区施工进度严重滞后，要求增加人员，加快施工进度；
- 8、管桩进场要抓紧落实到位，避免耽误工期；
- 9、各方要互相协调，互相配合，以保证施工进度及施工安全；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司		
	四川宝能电力工程设计有限公司		
	天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020年04月17日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：2020.04.18



扫描全能王 创建

监理例会017 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈望	通威新能源			
霍其松	通威新能源			
王斌	通威新能源			
刘	常州正衡监理			
张林	常州正衡监理		18280630246	
孙明	常州正衡监理			
曹金亮	常州正衡监理		18266529010	
张宇顺	天津电建		15602062370	
曹善旭	天津电建		15277157069	
王强	四川宝能		17600819170	

