

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-018

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020 年 04 月 25 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目监理例会			
参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、唐剑、贾金光、张栋、李小忘、王强、吴民兵、张军领、纪金辉			
会议主要内容： 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划； 天津电建（外线）发言： 本周： 1、18#塔组塔完成，2#塔基组塔完成 80%； 2、13#塔基基础全部浇筑完成； 3、16#桩基础完成，外运泥浆完成； 4、17#桩基修路完成，桩机进场就位开始冲孔； 5、9#桩基础打桩 1 条，泥浆车外运泥浆； 下周计划： 1、10#塔基修路进场道路； 2、17#桩基础打桩 3 条； 3、9#桩基础打桩完成； 4、11#塔基基础开挖； 5、2#塔基组塔完成； 6、1#塔基组塔，5#塔基组塔； 四川宝能（光伏区）工作内容：			



本周:

- 1、支架安装 51 组, 累计安装 371 组, 占总量比例 45%;
- 2、组件安装 32 组, 累计安装 360 组, 占总量比例 44%;
- 3、桥架支撑安装累计 363 套; 桥架安装 882 米, 桥架板连接累计 161 套;
- 4、立柱焊接 180 个, 累计 3456 个 (4914 个); 占总量比例 70%。
- 5、基础桩打桩 315 根, 累计 3789 根; 占总量比例 73% (5238); 拖桩累计拖桩 470 根;
- 6、桩头防腐完成 5.07MWp, 累计 10MW;
- 7、3*120 电缆敷设 7678 米, 1*4 电缆敷设累计 45600 米;

下周计划:

- 1、支架、组件安装 105 组。
- 2、立柱焊接 500 个。
- 3、组件, 支架倒运 4MW.
- 4、基础桩打桩 500 根,
- 5、电气施工完成 3MW;
- 6、增加第三支安装队伍;
- 7、现场资料完善同步完成;

二、监理方发言,

监理方提出以下要求:

- 1、施工现场登高作业必须佩戴安全带, 达到人证合一, 做好安全交底工作;
- 2、必须按照图纸设计要求进行施工;
- 3、施工现场特种作业人员资质及时报审;



- 4、施工现场必须配备管理人员，做好技术及安全交底；
- 5、对组塔完成的螺丝进行紧固，塔上未安装材料立即清理，避免安全事故发生；
- 6、进场材料进行送检、报验、开箱检验等工作；
- 7、对施工工序进行提前报验，口头及书面通知整改的，及时整改回复；
- 8、塔基钢筋笼焊接，尤其是转角塔钢筋笼焊接必须用双面焊；
- 9、对高压试验人员及仪器要及时报验；
- 10、施工方要做好“有效的衔接，合理的安排”，以便于工程顺利开展；

三、业主方发言：

- 1、按照复工后施工单位上报的施工进度计划执行，5月底全容量并网发电计划不变，各施工单位按照雨季施工方案，确保按期完成；
- 2、各单位根据4月24日资料培训要求整理资料；
- 3、现场施工资料要与施工进度同步进行；
- 4、9#塔基施工，因下雨延误的工期要加快进度避免延误工期；
- 5、17#塔基施工要根据现场实际情况，合理安排人员，避免延误工期，于5月2日完成；
- 6、8#塔于五一节后进场施工；
- 7、各施工单位要加快施工进度，合理安排人员，减少人员流动性，确保5月底完工；
- 8、管桩于5月29日前全部进场；
- 9、施工现场加强物资看管，加强人员看护，注意防盗工作；
- 10、各施工单位要注意施工现场及住宿区防火事宜；



主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司		
	四川宝能电力工程设计有限公司		
	天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 04 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：2020.04.26



扫描全能王 创建

监理单位 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈 昊	通威新能源			
崔其标	通威新能源			
张 斌	常州正德监理			
吴月兴	天津电建新能源			
张军顺	天津电建			
贾晓光	常州正德监理			
苏心明	常州正德监理			
纪金海	天津电建			
王 强	四川宝能			
张 林	常州正德监理			
赵 兵	通威新能源			

古田公司



扫描全能王 创建