

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-021

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020 年 5 月 14 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目监理例会			
参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、唐剑、张栋、李小忘、王强、张军领			
会议主要内容：			
一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划；			
天津电建（外线）发言：			
本周：			
1、17#桩基础打桩 2 条；			
2、8#塔基修路完成；			
3、3#、4#塔材运转完成；			
4、12#、13#塔基组塔完成；			
5、11#塔基组塔一天；			
下周计划：			
1、17#桩基础打桩完成；			
2、10#塔基进场道路修路，桩机进场；			
3、8#塔基桩机进场打桩；			
4、3#、4#塔基组塔完成；			
四川宝能（光伏区）工作内容：			
本周：			
1、支架安装 65 组，累计安装 623 组，占总量比例 76.06%；			



扫描全能王 创建

- 2、组件安装 65 组，累计安装 623 组，占总量比例 76.06%;
- 3、立柱焊接 276 个，累计 4320 个，占总量比例 87.91%。
- 4、基础桩打桩完成;
- 5、逆变器安装 132 台，累计 117 台，占总量比例 85.4%;
- 6、集电线路支架制作完成 29#-25#、25#-30#、30#-31#、31#-外线塔，共计 143 套;
- 7、桥架支撑完成 260 套，累计完成 623 套; 桥架安装完成 490 米; 累计完成 1372 米;

下周计划:

- 1、支架、组件安装 85 组。
- 2、立柱焊接 500 个。
- 3、集电线路支架及桥架 29#-25#、25#-30#、30#-31#、31#-外线塔，安装完成;
- 4、桥架支撑及桥架 (根据现场实际情况)
- 5、现场资料完善同步完成;

二、监理方发言，

监理方提出以下要求:

- 1、已进入夏季施工，天气炎热，要采取防暑降温措施，确保施工安全。饮用水及防暑药品等要及时配备;
- 2、要求施工方召开班前会，加强现场施工人员安全防范意识，消除安全隐患;
- 3、组塔作业，禁止高空抛物，配备牵引绳，组塔螺丝等要用专用工具包分装;
- 4、要求现场施工必须严格按照图纸施工;



5、现场施工过程中需要整改的工序，尽快组织人员进行整改；

6、要求进场材料要进行报验，施工资料进行报审，相应材料进行送检；

三、业主方发言：

1、施工现场要加强安全管理，每日进行班前会议，业主及监理将不定期参加会议；

2、项目预定于本月底并网验收，要求各单位施工资料与现场同步；

3、要求施工现场对相应的安全标识牌、标语等进行张贴、悬挂；

4、集电线路侧施工要加快施工进度，确保并网；

5、要求外线组塔作业下周全部完成；

6、光伏区统计桥架数量，清点现场已用材料和剩余材料；

7、24#方阵损坏光纤要尽快进行修复；

8、项目接近尾声，农民工开始陆续撤场，关于农民工工资问题各施工单位要及时解决；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司		
	四川宝能电力工程设计有限公司		
	天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020年5月15日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：康立

日 期：2020.5.15



扫描全能王 创建

监理例会 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈以	通威新能源			
寇其松	通威新能源			
王宏	通威新能源			
刘小	常州正德			
刘小	常州正德			
张林	常州正德		18220630226	
张荣顺	天津电建		15602062370	
王强	四川宝能		17600819120	

