

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-022

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020年5月24日
会议主持人	李小忘		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目监理例会			
参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、李小忘、张栋、杜峰、张军领、纪金辉			
会议主要内容： 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划； 天津电建（外线）发言： 本周： 1、17#桩基础打桩完成； 2、10#塔基修路，桩机进场； 3、8#塔基桩机进场打桩1条； 4、3#塔基组塔完成； 5、4#塔基组塔完成； 下周计划： 1、17#桩基础打桩完成； 2、10#塔基进场道路修路，桩机进场； 3、8#塔基桩机打桩完成3条； 4、9#塔基组塔完成； 5、开始挂金具； 四川宝能（光伏区）工作内容： 本周：			



- 1、支架安装 75 组，累计安装 698 组，占总量比例 85.22%；
- 2、组件安装 75 组，累计安装 698 组，占总量比例 85.22%；
- 3、立柱焊接 330 个，累计 4650 个，占总量比例 87.91%。
- 4、逆变器安装 20 台，累计 137 台，已安装完成；
- 5、1*4 电缆敷设 1960 米，累计 47560 米；
- 6、集电线路支架桥架完成完成 29#-25#、25#-30#、30#-31#、31#-外线塔，共计 143 套；
- 7、桥架支撑完成 63 套，累计完成 689 套；桥架安装完成 1194 米；累计完成 2566 米；

下周计划：

- 1、支架、组件安装 85 组。
- 2、立柱焊接完成。
- 3、集电线路支架及桥架 27#-28#、28#-26#、26#-29#、31#-外线塔，安装完成；
- 4、桥架支撑及桥架（根据现场实际情况）
- 5、现场资料完善同步完成；
- 6、集电线路电缆敷设完成 80%；

二、监理方发言，

监理方提出以下要求：

- 1、近期天气炎热，施工人员进入施工区域须正确佩戴安全帽在做好自身安全防护；
- 2、要求施工方召开班前会，加强现场施工人员安全防范意识，消除安全隐患；
- 3、合理安排施工时间，避开高温时段，最大程度的保护施工人员中暑现象的发生；



4、要求现场施工必须严格按照图纸施工，对监理通知单尽快整改回复，前期资料尽快完善报审；

5、要合理组织，统筹安排，加快施工进度；

6、集电线路塔材缺件尽快补齐，消除安全隐患；、

三、业主方发言：

1、集电线路桥架按子系统桥架固定方式进行固定；

2、要加强内部管理，合理安排现场施工；

3、要求施工现场对相应的安全标识牌、标语等进行尽快完善；

4、要求月底具备放线条件，放线前准备工作提前做好，避免耽误工期；

5、对进场材料尽快进行报验；

6、现场保证安全文明施工，场外闲杂人员禁止进入施工现场；

7、施工现场施工废料及生活垃圾要及时清理；

8、要求光伏区集电线路施工下周完成；

9、要求箱变围栏施工下周完成；

10、各施工单位合理安排，加快施工进度；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司		
	四川宝能电力工程设计有限公司		
	天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020年5月25日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：刘士发

日 期：2020.5.25



扫描全能王 创建

会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
阿明	通威新能源			
寇其松	通威新能源			
王其	通威新能源			
杜峰	四川宝能		13150217171	
王其明	常州正源		15035165449	
张林	常州正源		18220630246	
张军强	天津电建		15602062370	
张金辉	天津电建		18920155309	

