

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-023

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020年5月29日
会议主持人	李小忘		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目监理例会			
参会人员：陈坚、李小忘、张栋、王强、杜峰、张军领、纪金辉			
会议主要内容： 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划； 天津电建（外线）发言： 本周： 1、17#桩基础打桩完成； 2、8#塔基桩机打桩1条； 3、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#挂金具完成； 下周计划： 1、8#塔基桩机打桩完成； 2、待工，等待其它工作面； 四川宝能（光伏区）工作内容： 本周： 1、支架安装51组，累计安装749组，占总量比例91.45%； 2、组件安装51组，累计安装749组，占总量比例91.45%； 3、立柱焊接174个，累计4824个，占总量比例98.16%。 4、逆变器安装20台，累计137台，已安装完成； 5、1*4电缆敷设53300米，累计100860米；			



扫描全能王 创建

- 6、集电线路支撑桥架安装完成；
- 7、桥架支撑全部完成；桥架安装完成 946 米；累计完成 3512 米；
- 8、低压电缆敷设完成 25MW；

下周计划：

- 1、支架、组件安装完成。
- 2、立柱焊接 1 全部完成。
- 3、电缆敷设完成；
- 4、现场资料完善同步完成；
- 5、全场进行消缺；

二、监理方发言，

监理方提出以下要求：

- 1、管理方要加强管理力度，施工人员进入施工区域须正确佩戴安全帽在做好自身安全防护；
- 2、对进场材料及时进行报验；
- 3、要求现场施工必须严格按照图纸施工，对监理通知单及监理检查记录表等尽快整改回复；

三、业主方发言：

- 1、各施工单位于下周进入收尾阶段，工人分批退场，要求现场合理安排验收事宜，及时结算工资；并建议对农民工工资进行实名制发放；
- 2、进入收尾阶段，要加强施工现场看护，注意安全及现场防火工作；
- 3、收尾工作完成对场内垃圾及时清理；
- 4、要求光伏区集电线路施工区域于 6 月 10 日前全部贯通；
- 5、各施工单位于下周对施工资料及时整理汇总；



6、外线区对现场材料加强巡视，如有材料损失、丢失，及时通知业主并报警处理；			
7、待工施工人员要避免外出闲逛，以防造成不必要的纠纷；			
主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 四川宝能电力工程设计有限公司 天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020 年 5 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：刘士友

日 期：2020.05.30日



监理例会 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈! 斌	通威新能源			
孙! 明	常州正行		15035165449	
曹! 善! 强	天津电建		15277157069	
纪! 金! 辉	天津电建		18920155309	
张! 等! 强	天津电建		15602062370	
杜! 峰	四川宝能		15150217171	
王! 强	四川宝能		17600899170	
张! 林	常州江衡		18220630246	

