

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-024

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2020年6月6日
会议主持人	李小忘		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目监理例会			
参会人员：陈坚、崔其松、李小忘、张栋、王强、杜峰、张军领			
会议主要内容： 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划； 天津电建（外线）发言： 本周： 1、8#塔基桩机打桩一条； 下周计划： 1、8#塔基桩机打桩完成； 2、待工，等待其它工作面； 四川宝能（光伏区）工作内容： 本周： 1、支架安装 36 组，累计安装 785 组，占总量比例 95.84%； 2、组件安装 36 组，累计安装 785 组，占总量比例 95.84%； 3、立柱焊接 60 个，累计 4884 个，占总量比例 99.38%。 4、电缆敷设及 27#、28#箱变电缆接引； 5、26#、27#、28#区电缆至箱变过路管埋设； 6、电缆吊架安装 7 台（总量 7 台）； 下周计划：			



- 1、支架、组件安装完成。
- 2、立柱焊接全部完成。
- 3、电缆敷设及接引完成；
- 4、现场资料完善同步完成；
- 5、全场进行消缺；

二、监理方发言，

监理方提出以下要求：

- 1、现场电气安装施工做好技术交底工作，严格按规范进行施工；
- 2、28#箱变已安装的低压电缆，安装的不规范尽快组织整改；
- 3、低压电缆安装前要做绝缘检测；要安装线标。
- 4、箱变下电缆要安装电缆支撑架，高低压电缆不允许受应力。
- 5、打桩已经结束，桩头除锈还有部分未做，尽快按照图纸要求安排桩头除锈工作；
- 6、敷设电缆要注意电缆弯曲半径要符合规范要求；特别是高压集电线路和箱变下预留处。
- 7、外线 8#塔基基础 b 腿没经过验收进行浇筑，对监理工作造成影响，责任你们自己负责，前期很多没经过验收的工序后果你们自负。

三、业主方发言：

- 1、要求 8#塔基基础在 6 月 13 日前完成；
- 2、加强现场施工技术交底工作，确保施工质量；
- 3、施工资料及整改回复尽快报审及回复；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 四川宝能电力工程设计有限公司
------	---------------------------------




	天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020年6月6日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：刘士发

日 期：2020.6.7



扫描全能王 创建

盘理例法 会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈兴	通威新能源			
宿其松	通威新能源			
刘心明	常州正合			
张等顺	天津电建			
王强	四川宝能			
张林	常州正合			
杜峰	四川宝能			

