

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-007

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2019年12月27日
会议主持人	唐剑		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目第四次监理例会			
参会人员：陈坚、崔其松、赵兵、周瑜林、唐剑、贾金光、张栋、李小忘、彭灿			
会议主要内容： 一、外线及光伏区汇报工作及下周工作计划； 天津电建（外线）工作内容： 缺席！ 四川宝能（光伏区）工作内容： 本周： 基础桩打桩完成 621 根，支架安装完成 90 组，组件安装完成 48 组，箱变基础浇筑完成 2 个； 下周计划： 下周计划完成管桩打桩 560 条，支架安装完成 3.5MWp，组件安装完成 3MWp，箱变吊装 7 台、组件倒运、桥架施工及逆变器安装等。 需要协调事宜： 临近年关，请业主推动进度款支付流程。 二、监理方发言， 监理方提出以下要求：			



- 1、施工现场必须加强安全文明施工，登高作业必须佩戴安全生命线，临时用电及时做好警示标识及安全措施；
- 2、集电线路施工做好专项施工方案，每个塔基必须分别进行报验、施工资料同步；
- 3、在上周监理例会已明确总包单位前期以及过程资料于 2019 年 12 月 25 日前完成报审，做到资料于现场施工同步，若未能与现场施工同步报审，将逐条进行考核！到本次监理例会为止，集电线路施工项目部仍未进行资料报审，我方监理部将对此情况进行逐条考核！
- 4、于 2019 年 12 月 23 日起，未上报施工日志，要求每日上报施工日志；
- 5、施工现场要做到“工完料清”，材料整齐堆放，废料及时清理；
- 6、要求施工现场对施工质量进行严格把控，具体到每个工序；
- 7、监理检查记录、监理通知单等未及时回复的按合同条款考核；
- 8、光伏区基础桩现场实际为 8 米桩，图纸要求为 9 米桩，要求施工单位出具变更报告；
- 9、要求施工现场加强成品保护；
- 10、要求施工进度与现场报验资料同步并报审；
- 11、要求总包单位加强安全管控，杜绝安全事故的发生；
- 12、要求加快施工进度，合理组织，妥善安排，确保工期内按质按量的完成工程进度；

三、业主方发言：

- 1、施工过程资料及进场材料及时报审；
- 2、前期资料未按规定时间内进行报审，将按上周会议要求考核！



- 3、集电线路项目经理缺勤，将按施工合同技术条款进行考核；
- 4、各施工项目部要注意施工质量，光伏区箱变平台做好补救措施；
- 5、各单位报验资料要跟项目实际情况贴合；
- 6、临近年关，各施工项目部做好过年期间现场值班人员安排（1月15-2月5日），并做好现场值班人员值班表上报至监理及业主项目部；
- 7、要求在下周安全检查前做好施工现场消防措施及防盗措施，并进行方案报审；
- 8、要求下周监理例会前各施工单位做好节后复工方案报审；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司		
	四川宝能电力工程设计有限公司		
	天津电建新能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019年12月27日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发:

日 期:



扫描全能王 创建

第七次~~会议~~会议签到表

姓名	单位	职务	电话	备注
陈兴	通威新能源			
王方	通威新能源		13547810790	
朱其松	通威新能源		17798307596	
周成	通威新能源		13506165320	
王成	四川宝能		17373059935	
王成	荆州正衡	总代	1381253825	
张林	正衡监理		18220630246	
程光	正衡监理	监理	18260529010	
王小明	正衡	监理	15051165441	

