

淮安中恒 99MW 风电项目

会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

监理例会会议纪要

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: HAFD-HYJY-002

会议地点		会议时间	2019.11.28
会议主持人	苗守明	会议主题	

会议内容:

一、业主单位:

- 1、场区道路分包单位要及时汇报征地协调情况, 尽快确认能否进场施工。
- 2、3#、4#、12#、13#、26#、31#、34#、39# 8 个风机位进场道路下周必须施工完成, 若不能按节点完成, 我方会加大考核力度, 望分包单位能引起高度重视。
- 3、由于设计方出图较慢, 总包、分包施工时要仔细核看图纸, 存在的不合理之处或矛盾之处, 要尽快与我方联系, 由我方通知设计方审核确认。
- 4、设计院出具的图纸必须盖公章。
- 5、总包、分包单位按合同要求工期节点排施工进度计划, 在 2019 年 11 月 29 日报监理部审核。
- 6、周报内容要详细、清晰, 把施工人员、机械都要体现出来。
- 7、监理例会由项目经理参加并汇报、其他陪同人员不要太多。
- 8、围墙、接地网、设备基础施工需同步进行。
- 9、监理所发通知单需施工方限期整改并闭环。
- 10、升压综合楼基础在钢筋送检报告未出来前不得进行混凝土浇筑。

二、监理单位:

- 1、进场道路征地协调进展较慢, 已影响到后续工程施工。
- 2、施工资料还未报监理部审核需尽快完善, 施工组织设计及施工方案要有针对性、可执行性。
- 3、升压站、进场道路图纸会审内容发送到监理部, 由我方进行汇总。
- 4、升压站综合楼基坑未设防护栏杆; 未设安全标语、标识; 临时用电不规范, 电缆需架空或地埋。

三、总包单位、分包单位:

进场道路:

上周完成:

- 1、道路放样共计 40 个基站点已全部放完, 完成 100%。



扫描全能王 创建

- 2、协调征地事项共计 40 个基站点，完成数量 1#-25#共计 25 个点，累计完成 62%。
- 3、临时堆场完成施工，完成 100%。

下周计划：

- 1、道路细化放样。
- 2、与村委会协调 19-27#基站点。
- 3、3#、4#基点道路铺设完成 333.1 米。
- 4、18#、19#沟渠埋管施工完成。

存在问题：

- 1、21#点属开发区管辖，需与开发区领导协调；

升压站：

上周完成：

- 1、基础垫层完成。
- 2、底板钢筋绑扎完成。
- 3、基础钢筋取样完成。
- 4、钢筋棚及木工棚搭建完成。
- 5、基础验槽完成。
- 6、底板验线完成。

下周计划：

- 1、综合楼基础梁绑扎完成。
- 2、综合楼基础钢筋报验。
- 3、综合楼基础浇筑完成。
- 4、综合楼基础回填完成 30%。

存在问题：

- 1、无

后附会议签到表

主送单位	淮安中恒 99MW 风电项目业主单位项目部		
抄送单位	淮安中恒 99MW 风电项目总包单位项目部		
发文单位	淮安中恒 99MW 风电项目监理项目部	发文时间	2019.11.29

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。



扫描全能王 创建

监理例会会议签到表

日期: 2019.11.28

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
石利国			
李凡	南京风电	土建工程11师	13649102312
薛鹏飞	- -	安全管理	15947083901
鲁明强	南凤		1805627006
王琦	南凤	电气	17730377297
杨新政	森源		15936943620
申元新	森源		15637139801
喻新	中恒		
杨书	中恒		
付强	中恒		
王杨	达驰	材料员	15365935111
张良志	常州正德		13933129780
崔长永	中恒		
高岩	达驰		
高岩	常州正德		15045323245
高岩	正德监理		



扫描全能王 创建